

แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖0

ประจำเดือน กันยายน (งวดวันที่ 1-15 กันยายน 2560)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 15 กันยายน 2560

| ลำดับที่ | หน่วยงาน | จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด | | คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา | | | | | | คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน | | | | | | หมายเหตุ |
|----------|-------------|---------------------------------------|---------|-----------------------------|--------|--------------|--------|--------------------|--------|--|--------|-----------------------|---------|---------------------|--------|--|
| | | | | แผนงานปีนี้ | | ได้รับขุดลอก | | ผลงานขุดลอกทั้งหมด | | ดูแลประจำ | | หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล | | ผลงานเปิดทางทั้งหมด | | |
| | | ค-คลอง | เมตร | ค-คลอง | เมตร | ค-คลอง | เมตร | เมตร | ร้อยละ | ค-คลอง | เมตร | ค-คลอง | เมตร | เมตร | ร้อยละ | |
| 1 | คลองसान | 29 | 11,525 | - | - | 1 | 700 | 700 | 100.00 | - | - | 28 | 10,825 | 10,825 | 100.00 | - |
| 2 | คลองสามวา | 35 | 97,200 | 35 | 97,200 | - | - | - | 0.00 | 6 | 23,226 | 29 | 73,974 | 73,974 | 100.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | คลองเตย | 7 | 3,336 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 7 | 3,336 | 3,336 | 100.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอบที่ 2 |
| 4 | คันทายาว | 27 | 29,480 | - | - | - | - | - | 0.00 | 17 | 8,510 | 10 | 20,970 | 20,970 | 100.00 | - |
| 5 | จุดจักร | 6 | 3,405 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 6 | 3,405 | 3,405 | 100.00 | - |
| 6 | จอมทอง | 106 | 67,466 | 31 | 18,495 | 31 | 18,495 | 18,495 | 100.00 | - | - | 75 | 48,971 | 48,971 | 100.00 | - |
| 7 | ดอนเมือง | 13 | 20,550 | - | - | 1 | 1,600 | 1,600 | 100.00 | - | - | 12 | 18,950 | 18,950 | 100.00 | - |
| 8 | ดินแดง | 5 | 1,161 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 5 | 1,161 | 1,161 | 100.00 | - |
| 9 | ดุสิต | 19 | 11,200 | 8 | 4,954 | 8 | 4,954 | 4,954 | 100.00 | 2 | 650 | 9 | 5,596 | 3,380 | 60.40 | - |
| 10 | ดลิ่งชัน | 22 | 38,900 | - | - | - | - | - | 0.00 | 11 | 34,030 | 11 | 4,870 | - | 0.00 | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตาม แผน |
| 11 | ทวีวัฒนา | 17 | 34,896 | - | - | 3 | 6,815 | 6,815 | 100.00 | - | - | 14 | 28,081 | 28,081 | 100.00 | - |
| 12 | ทุ่งครุ | 43 | 65,980 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 43 | 65,980 | 65,980 | 100.00 | หมายเหตุ ผลการดำเนินงาน จำนวน 43 คลอง |
| 13 | ธนบุรี | 61 | 20,946 | 61 | 20,946 | - | - | - | 0.00 | - | - | 61 | 20,946 | 20,946 | 100.00 | - |
| 14 | บางกอกน้อย | 33 | 27,842 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 33 | 27,842 | 27,842 | 100.00 | - |
| 15 | บางกอกใหญ่ | 44 | 26,333 | 7 | 4,687 | 7 | 4,687 | 4,687 | 100.00 | 5 | 4,784 | 32 | 16,862 | 13,823 | 81.98 | - |
| 16 | บางกะปิ | 26 | 24,460 | - | - | - | - | - | 0.00 | 22 | 22,460 | 4 | 2,000 | 2,000 | 100.00 | - |
| 17 | บางขุนเทียน | 133 | 234,063 | 7 | 14,580 | 7 | 14,580 | 14,580 | 100.00 | 36 | 47,850 | 90 | 171,633 | 171,633 | 100.00 | - |
| 18 | บางคอแหลม | 30 | 16,539 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 30 | 16,539 | 16,539 | 100.00 | - |

แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖0

ประจำเดือน กันยายน (งวดวันที่ 1-15 กันยายน 2560)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 15 กันยายน 2560

| ลำดับที่ | หน่วยงาน | จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด | | คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา | | | | | | คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน | | | | | | หมายเหตุ |
|----------|----------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------------|--------|--------------------|--------|--|--------|-----------------------|--------|---------------------|--------|---|
| | | | | แผนงานปีนี้ | | ได้รับขุดลอก | | ผลงานขุดลอกทั้งหมด | | ดูแลประจำ | | หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล | | ผลงานเปิดทางทั้งหมด | | |
| | | ค-คลอง | เมตร | ค-คลอง | เมตร | ค-คลอง | เมตร | เมตร | ร้อยละ | ค-คลอง | เมตร | ค-คลอง | เมตร | เมตร | ร้อยละ | |
| 19 | บางซื่อ | 23 | 12,463 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 23 | 12,463 | 11,283 | 90.53 | - |
| 20 | บางนา | 6 | 5,895 | - | - | - | - | - | 0.00 | 6 | 5,895 | - | - | - | 0.00 | - |
| 21 | บางบอน | 20 | 44,370 | 20 | 44,370 | - | - | - | 0.00 | - | - | 20 | 44,370 | 44,370 | 100.00 | - |
| 22 | บางพลัด | 45 | 19,969 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 45 | 19,969 | 19,969 | 100.00 | - |
| 23 | บางรัก | 9 | 1,688 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 9 | 1,688 | 1,688 | 100.00 | - |
| 24 | บางเขน | 34 | 51,644 | 5 | 13,600 | 5 | 13,600 | - | 0.00 | - | - | 29 | 38,044 | 1,020 | 2.68 | - |
| 25 | บางแค | 110 | 57,001 | 20 | 15,000 | - | - | - | 0.00 | 90 | 42,001 | 20 | 15,000 | 15,000 | 100.00 | - |
| 26 | บึงกุ่ม | 24 | 23,921 | 24 | 23,921 | 1 | 2,500 | 2,500 | 100.00 | - | - | 23 | 21,421 | 21,421 | 100.00 | - |
| 27 | ปทุมวัน | 6 | 2,462 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 6 | 2,462 | 2,462 | 100.00 | - |
| 28 | ประเวศ | 16 | 25,920 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 16 | 25,920 | 25,920 | 100.00 | - |
| 29 | บ่อประเวศคูน้ำ | 7 | 986 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 7 | 986 | 986 | 100.00 | เปิดทางน้ำไหลหมนเวียน ตลอดทั้งปีโดยแรงงานกลุ่ม งานระบายน้ำ, BEST ฝ่าย โยธา สำนักงานเขตบ่อ ประเวศคูน้ำ |
| 30 | พญาไท | 3 | 1,130 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 3 | 1,130 | 1,130 | 100.00 | - |
| 31 | พระนคร | 6 | 743 | 6 | 743 | - | - | - | 0.00 | 6 | 743 | - | - | - | 0.00 | - |
| 32 | พระโขนง | 30 | 12,757 | 30 | 12,757 | - | - | - | 0.00 | - | - | 30 | 12,757 | 12,757 | 100.00 | - |
| 33 | ภาษีเจริญ | 133 | 75,252 | 12 | 6,757 | 12 | 6,757 | 6,757 | 100.00 | - | - | 121 | 68,495 | 68,495 | 100.00 | - |
| 34 | มีนบุรี | 56 | 70,790 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 56 | 70,790 | 70,790 | 100.00 | - |

แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประจำเดือน กันยายน (งวดวันที่ 1-15 กันยายน 2560)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 15 กันยายน 2560

| ลำดับที่ | หน่วยงาน | จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด | | คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา | | | | | | คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน | | | | | | หมายเหตุ |
|----------|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|--------------|---------|--------------------|--------|--|-----------|-----------------------|-----------|---------------------|--------|--------------------|
| | | | | แผนงานปีนี้ | | ได้รับขุดลอก | | ผลงานขุดลอกทั้งหมด | | ดูแลประจำ | | หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล | | ผลงานเปิดทางทั้งหมด | | |
| | | ค-คลอง | เมตร | ค-คลอง | เมตร | ค-คลอง | เมตร | เมตร | ร้อยละ | ค-คลอง | เมตร | ค-คลอง | เมตร | เมตร | ร้อยละ | |
| 35 | ยานนาวา | 20 | 17,917 | 5 | 5,462 | 5 | 5,462 | 5,462 | 100.00 | - | - | 15 | 12,455 | 12,455 | 100.00 | - |
| 36 | ราชเทวี | 6 | 982 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 6 | 982 | 982 | 100.00 | - |
| 37 | ราษฎร์บูรณะ | 44 | 38,156 | - | - | - | - | - | 0.00 | 22 | 19,078 | 22 | 19,078 | 19,078 | 100.00 | - |
| 38 | ลาดกระบัง | 53 | 83,380 | 53 | 83,380 | - | - | - | 0.00 | 35 | 55,062 | 18 | 28,318 | 28,318 | 100.00 | - |
| 39 | ลาดพร้าว | 10 | 12,100 | 4 | 5,630 | 4 | 5,630 | 5,630 | 100.00 | - | - | 6 | 6,470 | 6,470 | 100.00 | - |
| 40 | วังทองหลาง | 12 | 8,230 | 12 | 8,230 | - | - | - | 0.00 | - | - | 12 | 8,230 | 8,230 | 100.00 | - |
| 41 | วัฒนา | 14 | 12,630 | - | - | - | - | - | 0.00 | 8 | 9,099 | 6 | 3,531 | 3,531 | 100.00 | - |
| 42 | สวนหลวง | 33 | 35,475 | 33 | 35,475 | - | - | - | 0.00 | - | - | 33 | 35,475 | 35,475 | 100.00 | - |
| 43 | สะพานสูง | 21 | 25,611 | - | - | - | - | - | 0.00 | 7 | 9,834 | 14 | 15,777 | 15,777 | 100.00 | - |
| 44 | สัมพันธวงศ์ | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.00 | - |
| 45 | สาทร | 6 | 3,125 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 6 | 3,125 | 3,125 | 100.00 | - |
| 46 | สายไหม | 29 | 52,163 | 3 | 7,771 | 3 | 7,771 | 7,771 | 100.00 | - | - | 26 | 44,392 | 42,250 | 95.17 | - |
| 47 | หนองจอก | 92 | 208,885 | - | - | - | - | - | 0.00 | 32 | 54,000 | 60 | 154,885 | 154,885 | 100.00 | ครบ 100% |
| 48 | หนองแขม | 15 | 24,331 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 15 | 24,331 | 24,331 | 100.00 | - |
| 49 | หลักสี่ | 12 | 9,100 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 12 | 9,100 | 9,100 | 100.00 | - |
| 50 | ห้วยขวาง | 8 | 5,959 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 8 | 5,959 | 5,959 | 100.00 | - |
| | รวม 50 เขต | 1,559 | 1,680,317 | 376 | 423,958 | 88 | 93,551 | 79,951 | 85.46 | 305 | 337,222 | 1,166 | 1,249,544 | 1,199,073 | 95.96 | - |
| 51 | สนน. | 251 | 1,104,878 | 37 | 168,500 | 33 | 144,300 | 112,989 | 78.30 | 155 | 789,088 | 63 | 171,490 | 128,015 | 74.65 | -ดำเนินการรอบที่ 4 |
| | รวมเขต-สนน. | 1,810 | 2,785,195 | 413 | 592,458 | 121 | 237,851 | 192,940 | 81.12 | 460 | 1,126,310 | 1,229 | 1,421,034 | 1,327,088 | 93.39 | - |