

สนน. 01 แบบรายงานผลแผนการระบายน้ำ (การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ฝาบ่อหัก ตะแกรงรับน้ำ คับหิน)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ

ประจำเดือน เมษายน (งวดวันที่ 16-30 เมษายน 2561 )

ตำแหน่ง สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 22 เมษายน 2561

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนซอย					โดยแรงงานเขต					แผนงานล้างจ้างเหมากรมราชทัณฑ์, หน่วยงานอื่น					ผลงานทั้งหมด		การปรับปรุงซ่อมแซม			หมายเหตุ	
		ทั้งหมด		ไม่ต้องล้างในปี		ที่ล้างในปี		แผนงาน		ดำเนินการได้			แผนงาน		ดำเนินการได้			ความยาว		ฝาท่อ	ตะแกรง		คับหิน
		จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	ผลงาน%	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	ผลงาน%	เมตร	ร้อยละ	แห่ง	แห่ง		แห่ง
1	คลองสาน	133	35,627			133	35,627	50	17,873	24	8,113	45.39	83	17,754			0.00	8,113	22.77	97	10	9	
2	คลองสามวา	50	72,550	18	31,929	32	40,621					0.00	32	40,621			0.00		0	0	0	0	กำลังอยู่ระหว่างทำสัญญาจ้างและค่า
3	คลองเตย	110	66,425	37	32,465	73	33,960	24	13,692	24	13,692	100.0	49	20,268	17	4,027	19.87	17,719	52.18	0	0	0	
4	คันทนา	28	53,694			28	53,694	17	34,164	17	34,164	100.0	11	19,530	11	19,530	100.00	53,694	100	0	0	0	
5	จตุจักร	276	299,236			276	299,236	65	87,321	65	87,321	100.0	211	211,915			0.00	87,321	29.18	15	0	0	
6	จอมทอง	128	73,870	35	14,122	93	59,748	36	15,636	36	15,636	100.0	57	44,112	24	13,416	30.41	29,052	48.62	9	0	0	
7	ดอนเมือง	59	83,539	44	56,760	15	26,779	7	12,749	7	12,749	100.0	8	14,030	8	14,030	100.00	26,779	100	0	0	0	
8	ดินแดง	195	105,987			195	105,987	107	57,822	100	51,773	89.54	88	48,165	4	2,827	5.87	54,600	51.52	55	9	4	
9	ดุสิต	103	45,955			103	45,955	45	17,498	45	17,498	100.0	58	28,457	6	2,623	9.22	20,121	43.78	20	7	10	
10	ตลิ่งชัน	58	58,011	42	44,731	16	13,280	10	1,855	4	650	35.04	6	11,425	6	11,425	100.00	12,075	90.93	0	0	0	
11	ทวีวัฒนา	61	106,570	2	13,020	59	93,550	57	88,500	45	46,949	53.05	2	2,470	2	2,470	100.00	49,419	52.83	0	0	0	
12	ทุ่งครุ	48	51,324	29	29,966	19	21,358	16	7,499	15	6,462	86.17	3	13,859	3	13,859	100.00	20,321	95.14	8	0	0	หมายเหตุ ผลการดำเนินการ โดยแรง
13	ธนบุรี	171	41,750			171	41,750	118	26,056	109	25,950	99.59	53	15,694	19	5,540	35.30	31,490	75.43	14	5	6	
14	บางกอกน้อย	85	35,021	45	16,880	40	18,141	15	6,446	15	6,446	100.0	25	11,695	10	6,231	53.28	12,677	69.88	0	0	0	
15	บางกอกใหญ่	44	29,069			44	29,069	23	9,837	15	6,923	70.38	21	19,232	21	19,232	100.00	26,155	89.98	37	6	27	
16	บางกะปิ	295	246,163	244	139,698	51	106,465	15	34,638	11	16,500	47.64	36	71,827	1	1,200	1.67	17,700	16.63	8	0	0	
17	บางขุนเทียน	132	173,834	79	119,607	53	54,227	30	28,137	24	20,003	71.09	23	26,090	23	26,090	100.00	46,093	85	5	0	0	
18	บางคอแหลม	58	27,072			58	27,072	16	3,320	16	3,320	100.0	42	23,752	4	2,020	8.50	5,340	19.73	4	0	0	
19	บางซื่อ	98	60,570	18	15,106	80	45,464	62	29,835	43	22,283	74.69	18	15,629	1	1,340	8.57	23,623	51.96	3	0	0	
20	บางนา	123	62,074	21	13,458	102	48,616	54	23,445	27	11,730	50.03	48	25,171	20	7,460	29.64	19,190	39.47	140	0	0	
21	บางบอน	90	92,967			90	92,967	65	70,887	55	55,000	77.59	25	22,080	2	1,540	6.97	56,540	60.82	40	23	22	
22	บางพลัด	80	74,668	10	2,437	70	72,231	61	49,903	49	38,495	77.14	9	22,328			0.00	38,495	53.29	0	0	0	
23	บางรัก	98	31,571			98	31,571	52	12,749	52	12,749	100.0	46	18,822			0.00	12,749	40.38	3	2	2	
24	บางเขน	154	142,709	77	84,729	77	57,980	67	39,937	63	32,987	82.60	10	18,043			0.00	32,987	56.89	0	0	0	งานจ้างเหมาอยู่ระหว่างตรวจจ้างสัญญา
25	บางแค	219	66,759	96	18,444	123	48,315	50	15,000	47	14,056	93.71	73	33,315	73	33,315	100.00	47,371	98.05	59	0	0	
26	บึงกุ่ม	37	27,789			37	27,789	30	17,135	2	1,780	10.39	7	10,654	2	3,473	32.60	5,253	18.90	3	0	0	
27	ปทุมวัน	58	23,719			58	23,719	25	12,777	25	12,777	100.0	33	10,942	33	10,942	100.00	23,719	100	0	0	0	
28	ประเวศ	52	71,531			52	71,531	23	21,060	23	21,060	100.0	29	50,471			0.00	21,060	29.44	0	0	0	ผู้รับจ้างฯ ยังไม่แจ้งเข้าพื้นที่
29	ป้อมปราบศัตรูพ่าย	60	15,115			60	15,115	16	2,280	16	2,280	100.0	44	12,835	3	1,130	8.80	3,410	22.56	20	10	9	
30	พญาไท	122	82,955			122	82,955					0.00	122	82,955			0.00		0	5	2	0	เริ่มดำเนินการ 18 เมษายน 2561

สนน. 01 แบบรายงานผลแผนการระบายน้ำ (การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ฝาบ่อหัก ตะแกรงรับน้ำ คั่นหิน)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ

ประจำเดือน เมษายน (งวดวันที่ 16-30 เมษายน 2561 )

ตำแหน่ง สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 22 เมษายน 2561

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนซอย						โดยแรงงานเขต						แผนงานล้างจ้างเหมากรมราชทัณฑ์, หน่วยงานอื่น						ผลงานทั้งหมด		การปรับปรุงซ่อมแซม			หมายเหตุ
		ทั้งหมด		ไม่ต้องล้างในปี		ที่ล้างในปี		แผนงาน		ดำเนินการได้				แผนงาน		ดำเนินการได้				ความยาว		ฝาท่อ	ตะแกรง	คั่นหิน	
		จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	ผลงาน%	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	ผลงาน%	เมตร	ร้อยละ	แห่ง	แห่ง	แห่ง			
31	พระนคร	102	26,235			102	26,235	18	2,429	18	2,429	100.0	84	23,806			0.00	2,429	9.26	8	0	1			
32	พระโขนง	257	112,594	133	58,064	124	54,530	20	5,879	18	5,013	85.27	104	48,651			0.00	5,013	9.19	39	0	0			
33	ภาษีเจริญ	103	85,716	43	37,824	60	47,892	43	31,168	43	31,168	100.0	17	16,724	17	16,724	100.00	47,892	100	2	0	0			
34	มีนบุรี	164	177,534	40	85,393	124	92,141	17	11,082	12	7,018	63.33	107	81,059	15	9,020	11.13	16,038	17.41	0	0	0			
35	ยานนาวา	47	44,392			47	44,392	34	21,715	29	15,496	71.36	13	22,677	13	22,677	100.00	38,173	85.99	4	0	3			
36	ราชเทวี	94	36,743	9	4,465	85	32,277	10	1,523	5	581	38.15	75	30,754			0.00	581	1.80	1	0	0			
37	ราษฎร์บูรณะ	73	60,068	12	18,386	61	41,682	49	30,216	49	30,216	100.0	12	11,466	12	11,466	100.00	41,682	100	0	0	0			
38	ลาดกระบัง	327	85,598			327	85,598	261	40,339	128	19,712	48.87	66	45,259			0.00	19,712	23.03	0	0	0			
39	ลาดพร้าว	334	137,414	248	74,383	86	63,031	53	27,186	53	27,186	100.0	33	35,845	33	35,845	100.00	63,031	100	96	0	0			
40	วังทองหลาง	66	137,054	44	103,413	22	33,641	10	12,263	9	8,564	69.84	12	21,378	7	15,032	70.32	23,596	70.14	8	0	0			
41	วัฒนา	232	107,805	196	75,210	36	32,595	7	2,650	7	2,650	100.0	29	29,945			0.00	2,650	8.13	0	0	0			
42	สวนหลวง	127	99,442			127	99,442	76	44,063	76	44,063	100.0	51	55,379	47	45,649	82.43	89,712	90.22	12	13	0			
43	สะพานสูง	42	187,272	7	102,331	35	84,941	26	53,031	23	49,380	93.12	9	31,910	2	6,500	20.37	55,880	65.79	2	0	0			
44	สัมพันธวงศ์	64	11,951			64	11,951	5	321	5	321	100.0	59	11,630			0.00	321	2.69	0	0	0			
45	สาทร	68	39,762			68	39,762	20	11,572	20	11,572	100.0	48	28,190	48	28,190	100.00	39,762	100	3	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน		
46	สายไหม	86	190,480	67	140,033	19	50,447	12	14,356	10	11,562	80.54	7	36,091	6	31,090	86.14	42,652	84.55	2	0	0			
47	หนองจอก	28	87,364	18	62,501	10	24,863	10	24,863	9	23,863	95.98					0.00	23,863	95.98	0	0	0			
48	หนองแขม	84	28,573			84	28,573	73	16,450	73	16,450	100.0	11	12,123	11	12,123	100.00	28,573	100	0	0	0			
49	หลักสี่	45	140,895			45	140,895	33	100,950	33	100,950	100.0	12	39,945	12	39,945	100.00	140,895	100	0	0	0			
50	ห้วยขวาง	175	145,242			175	145,242	17	3,436	17	3,436	100.0	158	141,806	4	6,349	4.48	9,785	6.74	0	0	0			
	รวม 50 เขต	5,743	4,300,258	1,614	1,395,355	4,129	2,904,902	1,950	1,213,543	1,611	1,010,976	83.31	2,179	1,688,779	520	484,330	28.68	1,495,306	51.48	722	88	93			
51	สนน	575	1,950,000	395	1,457,351	180	492,649	98	185,419	49	100,387	54.14	82	307,230			0.00	100,387	20.38	0	0	0			
	รวมเขต-สนน.	6,318	6,250,258	2,009	2,852,706	4,309	3,397,551	2,048	1,398,962	1,660	1,111,363	79.44	2,261	1,996,009	520	484,330	24.26	1,595,693	46.97	722	88	93			