

แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (งวดวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา						คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						หมายเหตุ
				แผนงานปีนี้		ได้รับขุดลอก		ผลงานขุดลอกทั้งหมด		ดูแลประจำ		หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		
				ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	
1	คลองसान	29	11,525	-	-	3	1,773	1,310	73.89	-	-	26	9,752	8,291	85.02	-
2	คลองสามวา	73	158,950	-	-	-	-	-	0.00	38	61,750	35	97,200	45,400	46.71	-
3	คลองเตย	7	3,336	-	-	-	-	-	0.00	-	-	7	3,336	3,336	100.00	ครั้งที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	คันทายาว	30	26,000	30	26,000	3	7,860	4,060	51.65	17	8,510	10	9,630	6,630	68.85	-
5	จตุจักร	5	2,830	-	-	-	-	-	0.00	-	-	5	2,830	2,830	100.00	ครั้งที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	จอมทอง	204	131,237	8	3,695	8	3,695	1,850	50.07	98	63,771	98	63,771	38,680	60.65	-
7	ดอนเมือง	14	20,560	-	-	-	-	-	0.00	-	-	14	20,560	13,590	66.10	-
8	ดินแดง	4	1,042	-	-	-	-	-	0.00	-	-	4	1,042	1,042	100.00	-
9	ดุสิต	16	7,588	-	-	-	-	-	0.00	1	1,200	15	6,388	5,093	79.73	-
10	ตลิ่งชัน	22	38,900	-	-	-	-	-	0.00	11	36,000	11	2,900	-	0.00	-
11	ทวีวัฒนา	18	35,207	-	-	3	2,230	1,100	49.33	-	-	15	32,977	32,977	100.00	-ดำเนินการขุดลอกคลองแยก คลองบางไผ่ยาว 300 ม.ยังไม่ แล้วเสร็จ -ดำเนินการขุดลอก คลองลาดนิ่มไสยาว 200 ม. ยังไม่แล้วเสร็จ -ดำเนินการขุด ลอกคลองคูใหญ่ ยาว 300 ม. ยังไม่แล้วเสร็จ
12	ทุ่งครุ	44	66,330	-	-	-	-	-	0.00	-	-	44	66,330	48,100	72.52	หมายเหตุ ทำความสะอาด คู คลอง กำจัดวัชพืช เปิดทางน้ำ ไหลโดยแรงงานเขต

แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (งวดวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา						คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						หมายเหตุ
				แผนงานปีนี้		ได้รับขุดลอก		ผลงานขุดลอกทั้งหมด		ดูแลประจำ		หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		
		ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	
13	ธนบุรี	61	20,946	-	-	-	-	-	0.00	-	-	61	20,946	13,960	66.65	-
14	บางกอกน้อย	33	27,842	1	1,500	1	1,500	-	0.00	-	-	32	26,342	21,082	80.03	-
15	บางกอกใหญ่	44	26,333	44	26,333	6	4,351	4,125	94.81	5	4,784	33	17,198	9,260	53.84	-
16	บางกะปิ	26	25,570	-	-	5	7,990	-	0.00	15	12,000	6	5,580	5,000	89.61	-
17	บางขุนเทียน	133	234,063	-	-	-	-	-	0.00	92	173,843	41	60,220	40,800	67.75	-
18	บางคอแหลม	30	16,539	-	-	-	-	-	0.00	-	-	30	16,539	9,015	54.51	-
19	บางซื่อ	23	12,463	-	-	-	-	-	0.00	-	-	23	12,463	6,292	50.49	-
20	บางนา	5	5,266	-	-	-	-	-	0.00	-	-	5	5,266	5,266	100.00	-
21	บางบอน	20	44,370	-	-	-	-	-	0.00	-	-	20	44,370	8,550	19.27	-
22	บางพลัด	47	20,699	-	-	2	1,334	134	10.04	-	-	45	19,365	18,180	93.88	-
23	บางรัก	9	1,688	9	1,688	-	-	-	0.00	-	-	9	1,688	1,688	100.00	-
24	บางเขน	34	52,084	3	4,548	3	4,548	-	0.00	-	-	31	47,536	34,264	72.08	-
25	บางแค	121	64,115	7	7,015	7	7,015	-	0.00	93	41,650	21	15,450	8,090	52.36	-
26	บึงกุ่ม	42	41,086	5	4,085	5	4,085	-	0.00	-	-	37	37,001	2,950	7.97	-

แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (งวดวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา						คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						หมายเหตุ
				แผนงานปีนี้		ได้รับขุดลอก		ผลงานขุดลอกทั้งหมด		ดูแลประจำ		หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		
		ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	
27	ปทุมวัน	6	2,462	-	-	-	-	-	0.00	-	-	6	2,462	2,462	100.00	ปัจจุบันลำรางที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตฯ มีทั้งหมด 6 ลำราง แต่มีสภาพแค่ 4 ลำราง ได้แก่ 1.คูรองเมือง 1-2 2.คูรองเมือง 3-4 3.คูซอยสุนทรพิมล 4.คูซอยโบโล แต่อีก 2 ลำรางไม่มีสภาพเป็นลำรางแล้งและลำรางทั้ง 4 ลำรางไม่มีวัชพืชแต่อย่างใด ทางสำนักงานเขตฯ ได้เก็บขยะเดือนละ 1 ครั้ง/คลอง
28	ประเวศ	16	25,920	-	-	-	-	-	0.00	-	-	16	25,920	14,110	54.44	-
29	ป้อมปราบศัตรูพ่าย	7	986	-	-	-	-	-	0.00	-	-	7	986	986	100.00	ไม่มีการจ้างเหมาขุดลอก คูคลอง ในความรับผิดชอบของเขตฯมีการเปิดทางน้ำไหลเก็บขยะวัชพืชหมนเวียนตลอดทั้งปีโดยแรงงานกลุ่มงานระบายน้ำ BEST,ฝ่ายโยธาสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
30	พญาไท	3	1,130	-	-	-	-	-	0.00	-	-	3	1,130	1,130	100.00	-

แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (งวดวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักงานการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา						คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						หมายเหตุ
				แผนงานปีนี้		ได้รับขุดลอก		ผลงานขุดลอกทั้งหมด		ดูแลประจำ		หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		
		ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	
31	พระนคร	6	743	6	743	-	-	-	0.00	-	-	6	743	743	100.00	-
32	พระโขนง	30	12,757	30	12,757	-	-	-	0.00	-	-	30	12,757	8,934	70.03	-
33	ภาษีเจริญ	133	75,252	8	5,192	8	5,192	2,750	52.97	-	-	125	70,060	52,008	74.23	-
34	มีนบุรี	53	65,756	26	47,760	-	-	-	0.00	27	17,996	26	47,760	40,740	85.30	-
35	ยานนาวา	20	19,923	-	-	-	-	-	0.00	-	-	20	19,923	9,608	48.23	-
36	ราชเทวี	7	1,932	-	-	-	-	-	0.00	1	950	6	982	982	100.00	สำรวจถนนกำแพงเพชร7 ระยะ 950 เมตร เขตราชเทวี ดูแลรักษาสภาพ พร้อม รายงานปริมาณขยะ ส่ง สนน ใหญ่วันที่20ของเดือน
37	ราษฎร์บูรณะ	22	19,078	-	-	-	-	-	0.00	-	-	22	19,078	13,974	73.25	-
38	ลาดกระบัง	58	75,320	58	75,320	-	-	-	0.00	35	45,452	23	29,868	8,662	29.00	-
39	ลาดพร้าว	10	12,250	-	-	-	-	-	0.00	-	-	10	12,250	7,250	59.18	-
40	วังทองหลาง	12	6,256	12	6,256	-	-	-	0.00	-	-	12	6,256	3,636	58.12	-
41	วัฒนา	14	12,430	-	-	-	-	-	0.00	7	8,049	7	4,381	2,975	67.91	-
42	สวนหลวง	29	29,650	29	29,650	-	-	-	0.00	-	-	29	29,650	15,790	53.25	-
43	สะพานสูง	21	25,611	2	972	2	972	972	100.00	5	9,290	14	15,349	12,129	79.02	-
44	สัมพันธวงศ์	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-
45	สาทร	6	3,125	-	-	-	-	-	0.00	-	-	6	3,125	2,562	81.98	ดำเนินการครั้งที่ 1
46	สายไหม	30	50,515	3	7,420	3	7,420	400	5.39	-	-	27	43,095	24,165	56.07	-

แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (งวดวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา						คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						หมายเหตุ
				แผนงานปีนี้		ได้รับขุดลอก		ผลงานขุดลอกทั้งหมด		ดูแลประจำ		หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		
		ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	
47	หนองจอก	92	208,885	92	208,885	-	-	-	0.00	32	54,000	60	154,885	115,515	74.58	-
48	หนองแขม	13	19,251	-	-	-	-	-	0.00	-	-	13	19,251	11,236	58.37	ดำเนินการได้ 7 รายการ จากแผนที่ตั้งไว้ 13 รายการ
49	หลักสี่	12	9,100	-	-	-	-	-	0.00	-	-	12	9,100	8,840	97.14	-
50	ห้วยขวาง	8	5,959	-	-	-	-	-	0.00	-	-	8	5,959	5,309	89.09	-
	รวม 50 เขต	1,702	1,780,860	373	469,819	59	59,965	16,701	27.85	477	539,245	1,166	1,181,650	754,112	63.82	-
51	สนน.	234	1,015,070	27	84,530	16	54,500	-	0.00	158	774,650	60	185,920	120,848	65.00	-
	รวมเขต-สนน.	1,936	2,795,930	400	554,349	75	114,465	16,701	14.59	635	1,313,895	1,226	1,367,570	874,960	63.98	-