

แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประจำเดือน พฤศจิกายน (งวดวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 24 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา						คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						หมายเหตุ
				แผนงานปีนี้		ได้รับขุดลอก		ผลงานขุดลอกทั้งหมด		ดูแลประจำ		หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		
		ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	
1	คลองसान	29	11,525	-	-	3	2,020	-	0.00	-	-	26	9,505	2,193	23.07	-
2	คลองสามวา	73	158,950	-	-	-	-	-	0.00	38	61,750	35	97,200	52,300	53.81	-
3	คลองเตย	7	3,336	-	-	-	-	-	0.00	2	566	5	2,770	200	7.22	คูน้ำข้างโรงพยาบาลเทพาริ นทร์
4	คันทายาว	26	17,920	-	-	-	-	-	0.00	17	8,510	9	9,410	-	0.00	-
5	จตุจักร	5	3,355	-	-	-	-	-	0.00	-	-	5	3,355	250	7.45	-
6	จอมทอง	106	67,466	7	3,724	7	3,724	-	0.00	-	-	99	63,742	14,680	23.03	-
7	ดอนเมือง	15	20,790	1	280	1	280	-	0.00	-	-	14	20,510	1,200	5.85	-
8	ดินแดง	4	1,011	-	-	-	-	-	0.00	-	-	4	1,011	1,011	100.00	-
9	ดุสิต	19	11,200	-	-	-	-	-	0.00	3	1,920	16	9,280	900	9.70	1.คูข้างสโมสรทหารอากาศ 2.คลองส้มป่อยบน
10	ดลิ่งชัน	22	38,900	-	-	4	4,310	-	0.00	8	28,880	10	5,710	-	0.00	-
11	ทวีวัฒนา	17	34,896	-	-	-	-	-	0.00	-	-	17	34,896	3,015	8.64	-
12	ทุ่งครุ	44	66,330	-	-	-	-	-	0.00	-	-	44	66,330	-	0.00	หมายเหตุ อยู่ระหว่างแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากน้ำ ทะเลหนุน
13	ธนบุรี	61	20,946	61	20,946	-	-	-	0.00	-	-	61	20,946	1,980	9.45	-
14	บางกอกน้อย	33	27,842	2	1,250	2	1,250	-	0.00	-	-	31	26,592	4,470	16.81	-
15	บางกอกใหญ่	44	26,333	7	2,394	7	2,394	-	0.00	5	4,784	32	19,155	3,075	16.05	-
16	บางกะปิ	26	25,570	-	-	-	-	-	0.00	22	23,780	4	1,790	-	0.00	-

แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประจำเดือน พฤศจิกายน (งวดวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 24 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา						คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						หมายเหตุ
				แผนงานปีนี้		ได้รับขุดลอก		ผลงานขุดลอกทั้งหมด		ดูแลประจำ		หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		
		ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	
17	บางขุนเทียน	133	234,063	53	78,845	-	-	-	0.00	95	176,183	38	57,880	500	0.86	-
18	บางคอแหลม	30	16,539	-	-	-	-	-	0.00	-	-	30	16,539	2,220	13.42	-
19	บางซื่อ	23	12,463	-	-	2	450	-	0.00	-	-	21	12,013	-	0.00	-
20	บางนา	5	5,326	-	-	-	-	-	0.00	-	-	5	5,326	590	11.08	-
21	บางบอน	20	44,370	-	-	-	-	-	0.00	-	-	20	44,370	900	2.03	-
22	บางพลัด	47	20,699	-	-	2	922	-	0.00	-	-	45	19,777	1,501	7.59	-
23	บางรัก	9	1,688	1	130	1	130	-	0.00	-	-	8	1,558	1,336	85.75	-
24	บางเขน	34	51,644	-	-	7	12,930	-	0.00	-	-	27	38,714	4,900	12.66	-
25	บางแค	121	64,115	8	5,530	8	5,530	-	0.00	93	43,585	20	15,000	2,110	14.07	-
26	บึงกุ่ม	41	39,536	6	4,565	6	4,565	-	0.00	-	-	35	34,971	1,300	3.72	-
27	ปทุมวัน	6	2,462	-	-	-	-	-	0.00	-	-	6	2,462	2,462	100.00	-
28	ประเวศ	16	25,920	-	-	-	-	-	0.00	-	-	16	25,920	1,250	4.82	-
29	บ่อประปาศัตรูพ่าย	7	986	-	-	-	-	-	0.00	-	-	7	986	155	15.72	เปิดทางน้ำไหลหมนเวียน ตลอดทั้งปีโดยแรงงานกลุ่ม งานระบายน้ำ,BEST ฝ่าย โยธา สำนักงานเขตบ่อประปา ศัตรูพ่าย
30	พญาไท	3	1,130	-	-	-	-	-	0.00	-	-	3	1,130	-	0.00	-
31	พระนคร	6	743	-	-	-	-	-	0.00	6	743	-	-	-	0.00	-
32	พระโขนง	30	12,753	30	12,753	-	-	-	0.00	-	-	30	12,753	5,550	43.52	-

แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประจำเดือน พฤศจิกายน (งวดวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 24 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา						คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						หมายเหตุ
				แผนงานปีนี้		ได้รับขุดลอก		ผลงานขุดลอกทั้งหมด		ดูแลประจำ		หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		
		ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	
33	ภาษีเจริญ	133	75,252	10	9,286	10	9,286	-	0.00	-	-	123	65,966	6,016	9.12	-
34	มีนบุรี	57	70,960	26	48,130	-	-	-	0.00	31	22,830	26	48,130	7,380	15.33	-
35	ยานนาวา	20	19,923	-	-	-	-	-	0.00	-	-	20	19,923	4,392	22.04	-
36	ราชเทวี	7	1,932	-	-	-	-	-	0.00	1	950	6	982	-	0.00	คลองดูแลประจำทุกเดือน 1 ลำรางฯ950เมตร
37	ราษฎร์บูรณะ	22	19,078	-	-	-	-	-	0.00	-	-	22	19,078	1,965	10.30	-
38	ลาดกระบัง	53	83,380	53	83,380	-	-	-	0.00	35	55,062	18	28,318	5,380	19.00	-
39	ลาดพร้าว	10	12,100	1	510	1	510	-	0.00	-	-	9	11,590	780	6.73	-
40	วังทองหลาง	12	6,256	-	-	-	-	-	0.00	-	-	12	6,256	703	11.24	-
41	วัฒนา	14	12,430	7	4,381	-	-	-	0.00	7	8,049	7	4,381	-	0.00	-
42	สวนหลวง	29	29,650	-	-	-	-	-	0.00	-	-	29	29,650	3,550	11.97	-
43	สะพานสูง	21	25,611	21	25,611	4	6,550	-	0.00	5	8,817	12	10,244	1,000	9.76	-
44	สัมพันธวงศ์	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-
45	สาทร	6	3,125	-	-	-	-	-	0.00	-	-	6	3,125	600	19.20	ดำเนินการครั้งที่ 1
46	สายไหม	29	50,982	4	14,165	4	14,165	-	0.00	-	-	25	36,817	6,042	16.41	-
47	หนองจอก	92	208,885	92	208,885	-	-	-	0.00	32	54,000	60	154,885	10,975	7.09	-
48	หนองแขม	15	24,331	15	24,331	-	-	-	0.00	-	-	15	24,331	2,600	10.69	-
49	หลักสี่	12	9,100	-	-	-	-	-	0.00	-	-	12	9,100	3,810	41.87	-
50	ห้วยขวาง	14	7,318	2	4,600	2	4,600	-	0.00	6	1,359	6	1,359	292	21.49	-
	รวม 50 เขต	1,608	1,731,120	407	553,696	71	73,616	-	0.00	406	501,768	1,131	1,155,736	165,533	14.32	-

แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประจำเดือน พฤศจิกายน (งวดวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 24 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา						คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						หมายเหตุ
				แผนงานปีนี้		ได้รับขุดลอก		ผลงานขุดลอกทั้งหมด		ดูแลประจำ		หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		
		ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	
51	สนน.	228	802,350	20	62,830	10	27,700	-	0.00	158	588,730	60	185,920	111,443	59.94	-ดำเนินการรอบที่ 1
	รวมเขต-สนน.	1,836	2,533,470	427	616,526	81	101,316	-	0.00	564	1,090,498	1,191	1,341,656	276,976	20.64	-