

แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประจำเดือน มิถุนายน (งวดวันที่ 16-30 มิถุนายน 2561)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 22 มิถุนายน 2561

| ลำดับที่ | หน่วยงาน | จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด | | คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา | | | | | | คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน | | | | | | หมายเหตุ |
|----------|-------------|---------------------------------------|---------|-----------------------------|--------|--------------|-------|--------------------|--------|--|---------|-----------------------|--------|---------------------|--------|---|
| | | | | แผนงานปีนี้ | | ได้รับขุดลอก | | ผลงานขุดลอกทั้งหมด | | ดูแลประจำ | | หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล | | ผลงานเปิดทางทั้งหมด | | |
| | | ค-คลอง | เมตร | ค-คลอง | เมตร | ค-คลอง | เมตร | เมตร | ร้อยละ | ค-คลอง | เมตร | ค-คลอง | เมตร | เมตร | ร้อยละ | |
| 1 | คลองसान | 29 | 11,525 | - | - | 3 | 2,020 | 2,020 | 100.00 | - | - | 26 | 9,505 | 9,505 | 100.00 | - |
| 2 | คลองสามวา | 73 | 158,950 | - | - | - | - | - | 0.00 | 38 | 61,750 | 35 | 97,200 | 97,200 | 100.00 | - |
| 3 | คลองเตย | 7 | 3,336 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 7 | 3,336 | 3,336 | 100.00 | - |
| 4 | คันทายาว | 26 | 17,920 | - | - | - | - | - | 0.00 | 17 | 8,510 | 9 | 9,410 | 9,410 | 100.00 | - |
| 5 | จตุจักร | 6 | 3,555 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 6 | 3,555 | 250 | 7.03 | เริ่มดำเนินการในรอบที่2 |
| 6 | จอมทอง | 106 | 67,466 | 7 | 3,724 | 7 | 3,724 | 3,724 | 100.00 | - | - | 99 | 63,742 | 63,742 | 100.00 | - |
| 7 | ดอนเมือง | 15 | 21,330 | 1 | 820 | 1 | 820 | 820 | 100.00 | - | - | 14 | 20,510 | 20,510 | 100.00 | - |
| 8 | ดินแดง | 4 | 1,011 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 4 | 1,011 | 1,011 | 100.00 | - |
| 9 | ดุสิต | 19 | 11,200 | - | - | - | - | - | 0.00 | 3 | 1,920 | 16 | 9,280 | 9,280 | 100.00 | - |
| 10 | ดลิ่งชัน | 22 | 38,900 | - | - | 4 | 4,310 | 4,310 | 100.00 | 8 | 28,880 | 10 | 5,710 | 5,710 | 100.00 | - |
| 11 | ทวีวัฒนา | 17 | 34,896 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 17 | 34,896 | 30,186 | 86.50 | - |
| 12 | ทุ่งครุ | 44 | 66,330 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 44 | 66,330 | 66,330 | 100.00 | หมายเหตุ อยู่ระหว่างแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากน้ำ ทะเลหนุน |
| 13 | ธนบุรี | 61 | 20,946 | 61 | 20,946 | - | - | - | 0.00 | - | - | 61 | 20,946 | 20,946 | 100.00 | - |
| 14 | บางกอกน้อย | 33 | 27,842 | 2 | 1,250 | 2 | 1,250 | 1,250 | 100.00 | - | - | 31 | 26,592 | 26,592 | 100.00 | - |
| 15 | บางกอกใหญ่ | 44 | 26,333 | 7 | 2,394 | 7 | 2,394 | 2,394 | 100.00 | 5 | 4,784 | 32 | 19,155 | 17,971 | 93.82 | - |
| 16 | บางกะปิ | 26 | 25,570 | - | - | - | - | - | 0.00 | 22 | 23,780 | 4 | 1,790 | 1,790 | 100.00 | - |
| 17 | บางขุนเทียน | 133 | 234,063 | 53 | 78,845 | - | - | - | 0.00 | 95 | 176,183 | 38 | 57,880 | 57,880 | 100.00 | - |
| 18 | บางคอแหลม | 30 | 16,539 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 30 | 16,539 | 16,539 | 100.00 | - |

แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประจำเดือน มิถุนายน (งวดวันที่ 16-30 มิถุนายน 2561)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 22 มิถุนายน 2561

| ลำดับที่ | หน่วยงาน | จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด | | คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา | | | | | | คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน | | | | | | หมายเหตุ |
|----------|----------|---------------------------------------|--------|-----------------------------|-------|--------------|--------|--------------------|--------|--|--------|-----------------------|--------|---------------------|--------|--|
| | | | | แผนงานปีนี้ | | ได้รับขุดลอก | | ผลงานขุดลอกทั้งหมด | | ดูแลประจำ | | หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล | | ผลงานเปิดทางทั้งหมด | | |
| | | ค-คลอง | เมตร | ค-คลอง | เมตร | ค-คลอง | เมตร | เมตร | ร้อยละ | ค-คลอง | เมตร | ค-คลอง | เมตร | เมตร | ร้อยละ | |
| 19 | บางซื่อ | 23 | 12,463 | - | - | 2 | 450 | 450 | 100.00 | - | - | 21 | 12,013 | 12,013 | 100.00 | - |
| 20 | บางนา | 5 | 5,326 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 5 | 5,326 | 5,326 | 100.00 | - |
| 21 | บางบอน | 20 | 44,370 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 20 | 44,370 | 44,370 | 100.00 | - |
| 22 | บางพลัด | 47 | 20,699 | - | - | 2 | 922 | - | 0.00 | - | - | 45 | 19,777 | 18,944 | 95.79 | - |
| 23 | บางรัก | 9 | 1,688 | 1 | 130 | 1 | 130 | - | 0.00 | - | - | 8 | 1,558 | 1,558 | 100.00 | - |
| 24 | บางเขน | 34 | 51,644 | - | - | 7 | 12,930 | 1,160 | 8.97 | - | - | 27 | 38,714 | 38,714 | 100.00 | - |
| 25 | บางแค | 121 | 64,115 | 8 | 5,530 | 8 | 5,530 | 5,530 | 100.00 | 93 | 43,585 | 20 | 15,000 | 15,000 | 100.00 | - |
| 26 | บึงกุ่ม | 41 | 39,536 | 6 | 4,565 | 6 | 4,565 | 4,565 | 100.00 | - | - | 35 | 34,971 | 34,971 | 100.00 | - |
| 27 | ปทุมวัน | 6 | 2,462 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 6 | 2,462 | 2,462 | 100.00 | ปัจจุบันลำรางที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตฯ มีทั้งหมด 6 ลำราง แต่มีสภาพแค่ 4 ลำราง ได้แก่ 1.คูรองเมือง 1-2 2.คูรองเมือง 3-4 3.คู ซอยสุนทรพิมล 4. คู ซอยโปโล แต่อีก 2ลำรางไม่มีสภาพเป็นลำรางแล้ว และลำรางทั้ง 4 ลำรางไม่มีวัชพืชแต่อย่างใด ทางสำนักงานเขตฯ ได้เก็บขยะเดือนละ 1 ครั้ง/คลอง |
| 28 | ประเวศ | 16 | 25,920 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 16 | 25,920 | 25,920 | 100.00 | - |

แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประจำเดือน มิถุนายน (งวดวันที่ 16-30 มิถุนายน 2561)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 22 มิถุนายน 2561

| ลำดับที่ | หน่วยงาน | จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด | | คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา | | | | | | คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน | | | | | | หมายเหตุ |
|----------|-------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------------|-------|--------------------|--------|--|--------|-----------------------|--------|---------------------|--------|---|
| | | | | แผนงานปีนี้ | | ได้รับขุดลอก | | ผลงานขุดลอกทั้งหมด | | ดูแลประจำ | | หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล | | ผลงานเปิดทางทั้งหมด | | |
| | | ค-คลอง | เมตร | ค-คลอง | เมตร | ค-คลอง | เมตร | เมตร | ร้อยละ | ค-คลอง | เมตร | ค-คลอง | เมตร | เมตร | ร้อยละ | |
| 29 | ป้อมปราบศัตรูพ่าย | 7 | 986 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 7 | 986 | 986 | 100.00 | เปิดทางน้ำไหลหมนเวียน ตลอดทั้งปีโดยแรงงานกลุ่ม งานระบายน้ำ,BEST ฝ่าย โยธา สำนักงานเขตป้อมปราบ ศัตรูพ่าย |
| 30 | พญาไท | 3 | 1,130 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 3 | 1,130 | 1,130 | 100.00 | - |
| 31 | พระนคร | 6 | 743 | - | - | - | - | - | 0.00 | 6 | 743 | - | - | - | 0.00 | - |
| 32 | พระโขนง | 30 | 12,757 | 30 | 12,757 | - | - | - | 0.00 | - | - | 30 | 12,757 | 5,810 | 45.54 | เริ่มเข้าดำเนินการตามแผนการ รอบที่ 2 |
| 33 | ภาษีเจริญ | 133 | 75,252 | 10 | 9,286 | 10 | 9,286 | 9,286 | 100.00 | - | - | 123 | 65,966 | 48,502 | 73.53 | - |
| 34 | มีนบุรี | 57 | 70,960 | 26 | 48,130 | - | - | - | 0.00 | 31 | 22,830 | 26 | 48,130 | 48,130 | 100.00 | - |
| 35 | ยานนาวา | 20 | 19,923 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 20 | 19,923 | 19,923 | 100.00 | - |
| 36 | ราชเทวี | 7 | 1,932 | - | - | - | - | - | 0.00 | 1 | 950 | 6 | 982 | 982 | 100.00 | คลองดูแลประจำทุกเดือน 1 ลำรางฯ950เมตร |
| 37 | ราษฎร์บูรณะ | 22 | 19,078 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 22 | 19,078 | 19,078 | 100.00 | - |
| 38 | ลาดกระบัง | 53 | 83,380 | 53 | 83,380 | - | - | - | 0.00 | 35 | 55,062 | 18 | 28,318 | 25,490 | 90.01 | - |
| 39 | ลาดพร้าว | 10 | 12,100 | 1 | 510 | 1 | 510 | 510 | 100.00 | - | - | 9 | 11,590 | 11,590 | 100.00 | - |
| 40 | วังทองหลาง | 12 | 6,256 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 12 | 6,256 | 6,256 | 100.00 | - |
| 41 | วัฒนา | 14 | 12,430 | 7 | 4,381 | - | - | - | 0.00 | 7 | 8,049 | 7 | 4,381 | 4,381 | 100.00 | - |
| 42 | สวนหลวง | 29 | 29,650 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 29 | 29,650 | 29,650 | 100.00 | - |

แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประจำเดือน มิถุนายน (งวดวันที่ 16-30 มิถุนายน 2561)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 22 มิถุนายน 2561

| ลำดับที่ | หน่วยงาน | จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด | | คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา | | | | | | คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน | | | | | | หมายเหตุ |
|----------|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|--------------|--------|--------------------|--------|--|-----------|-----------------------|-----------|---------------------|--------|---------------------|
| | | | | แผนงานปีนี้ | | ได้รับขุดลอก | | ผลงานขุดลอกทั้งหมด | | ดูแลประจำ | | หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล | | ผลงานเปิดทางทั้งหมด | | |
| | | ค-คลอง | เมตร | ค-คลอง | เมตร | ค-คลอง | เมตร | เมตร | ร้อยละ | ค-คลอง | เมตร | ค-คลอง | เมตร | เมตร | ร้อยละ | |
| 43 | สะพานสูง | 21 | 25,611 | 21 | 25,611 | 4 | 6,550 | 6,550 | 100.00 | 5 | 9,290 | 12 | 9,771 | 9,771 | 100.00 | - |
| 44 | สัมพันธวงศ์ | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.00 | - |
| 45 | สาทร | 6 | 3,125 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 6 | 3,125 | 3,125 | 100.00 | ดำเนินการครั้งที่ 1 |
| 46 | สายไหม | 29 | 50,982 | 4 | 14,165 | 4 | 14,165 | 14,165 | 100.00 | - | - | 25 | 36,817 | 36,817 | 100.00 | - |
| 47 | หนองจอก | 92 | 208,885 | 92 | 208,885 | - | - | - | 0.00 | 32 | 54,000 | 60 | 154,885 | 154,885 | 100.00 | - |
| 48 | หนองแขม | 15 | 24,331 | 15 | 24,331 | - | - | - | 0.00 | - | - | 15 | 24,331 | 24,331 | 100.00 | - |
| 49 | หลักสี่ | 12 | 9,100 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 12 | 9,100 | 9,100 | 100.00 | - |
| 50 | ห้วยขวาง | 8 | 5,959 | 2 | 4,600 | 2 | 4,600 | 4,600 | 100.00 | - | - | 6 | 1,359 | 1,359 | 100.00 | - |
| | รวม 50 เขต | 1,603 | 1,730,505 | 407 | 554,240 | 71 | 74,156 | 61,334 | 82.71 | 398 | 500,316 | 1,134 | 1,156,033 | 1,118,762 | 96.78 | - |
| 51 | สนน. | 227 | 800,400 | 20 | 62,830 | 9 | 25,750 | 8,680 | 33.71 | 158 | 588,730 | 60 | 185,920 | 158,350 | 85.17 | ดำเนินการครั้งที่ 3 |
| | รวมเขต-สนน. | 1,830 | 2,530,905 | 427 | 617,070 | 80 | 99,906 | 70,014 | 70.08 | 556 | 1,089,046 | 1,194 | 1,341,953 | 1,277,112 | 95.17 | - |