

สนน. 01 แบบรายงานผลแผนการระบายน้ำ (การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ฝาบ่อหัก ตะแกรงรับน้ำ คับหิน)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ

ประจำเดือน มิถุนายน (งวดวันที่ 16-30 มิถุนายน 2561)

ตำแหน่ง สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 22 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนซอย					โดยแรงงานเขต					แผนงานล้างจ้างเหมากรมราชทัณฑ์, หน่วยงานอื่น					ผลงานทั้งหมด		การปรับปรุงซ่อมแซม			หมายเหตุ	
		ทั้งหมด		ไม่ต้องล้างในปี		ที่ล้างในปี		แผนงาน		ดำเนินการได้			แผนงาน		ดำเนินการได้			ความยาว		ฝาท่อ	ตะแกรง		คับหิน
		จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	ผลงาน%	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	ผลงาน%	เมตร	ร้อยละ	แห่ง	แห่ง		แห่ง
1	คลองสาน	133	35,627			133	35,627	50	17,873	50	17,873	100.0	83	17,754	83	17,754	100.00	35,627	100	125	10	18	
2	คลองสามวา	50	72,550	18	31,929	32	40,621					0.00	32	40,621			0.00	0	0	0	0	0	กำลังอยู่ระหว่างทำสัญญาจ้างและค่า
3	คลองเตย	110	66,425	37	32,465	73	33,960	24	13,692	24	13,692	100.0	49	20,268	49	20,268	100.00	33,960	100	70	3	2	
4	คันทนา	28	53,694			28	53,694	17	34,164	17	34,164	100.0	11	19,530	11	19,530	100.00	53,694	100	0	0	0	
5	จตุจักร	273	235,892			273	235,892	65	87,321	65	87,321	100.0	208	148,571			0.00	87,321	37.02	10	4	0	
6	จอมทอง	128	73,870	35	14,122	93	59,748	36	15,636	36	15,636	100.0	57	44,112	57	44,112	100.00	59,748	100	11	0	0	
7	ดอนเมือง	59	83,539	44	56,760	15	26,779	7	12,749	7	12,749	100.0	8	14,030	8	14,030	100.00	26,779	100	0	0	0	
8	ดินแดง	195	105,987			195	105,987	107	57,822	107	57,822	100.0	88	48,165	76	41,902	87.00	99,724	94.09	70	9	4	
9	ดุสิต	103	45,955			103	45,955	45	17,498	45	17,498	100.0	58	28,457	58	28,457	100.00	45,955	100	15	5	10	1.ลอกท่อระบายน้ำซอยระนอง 1 ยาว
10	ตลิ่งชัน	58	58,011	42	44,731	16	13,280	10	1,855	10	1,855	100.0	6	11,425	6	11,425	100.00	13,280	100	2	0	0	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามแผน
11	ทวีวัฒนา	61	106,570	2	13,020	59	93,550	57	88,500	46	70,283	79.42	2	2,470	2	2,470	100.00	72,753	77.77	0	0	0	
12	ทุ่งครุ	48	51,324	29	29,966	19	21,358	16	7,499	16	7,499	100.0	3	13,859	3	13,859	100.00	21,358	100	10	0	0	หมายเหตุ ผลการดำเนินการได้ 100%
13	ธนบุรี	171	41,750			171	41,750	118	26,056	118	26,056	100.0	53	15,694	53	15,694	100.00	41,750	100	10	3	3	
14	บางกอกน้อย	85	35,021	45	16,880	40	18,141	15	6,446	15	6,446	100.0	25	11,695	25	11,695	100.00	18,141	100	0	0	0	
15	บางกอกใหญ่	44	29,069			44	29,069	23	9,837	23	9,837	100.0	21	19,232	21	19,232	100.00	29,069	100	50	11	38	
16	บางกะปิ	295	246,163	244	139,698	51	106,465	15	34,638	15	34,638	100.0	36	71,827	31	64,827	90.25	99,465	93.43	12	0	0	
17	บางขุนเทียน	132	173,834	79	119,607	53	54,227	30	28,137	30	28,137	100.0	23	26,090	23	26,090	100.00	54,227	100	16	0	0	
18	บางคอแหลม	58	27,072			58	27,072	16	3,320	16	3,320	100.0	42	23,752	42	23,752	100.00	27,072	100	5	0	0	
19	บางซื่อ	98	60,570	18	15,106	80	45,464	62	29,287	62	29,287	100.0	18	16,177	18	16,177	100.00	45,464	100	5	0	0	
20	บางนา	123	62,074	21	13,458	102	48,616	54	23,445	54	23,445	100.0	48	25,171	48	25,171	100.00	48,616	100	196	0	0	
21	บางบอน	90	92,967			90	92,967	65	70,887	65	70,887	100.0	25	22,080	25	22,080	100.00	92,967	100	60	40	40	
22	บางพลัด	80	74,668	10	2,437	70	72,231	61	49,903	59	47,500	95.18	9	22,328	9	22,328	100.00	69,828	96.67	0	0	0	
23	บางรัก	98	31,571			98	31,571	52	12,749	52	12,749	100.0	46	18,822	46	18,822	100.00	31,571	100	3	2	2	
24	บางเขน	154	142,709	77	84,729	77	57,980	67	39,937	67	39,937	100.0	10	18,043	10	18,043	100.00	57,980	100	0	0	0	ส่งมอบงานวันที่ 7 มิถุนายน 2561
25	บางแค	219	66,759	96	18,444	123	48,315	50	15,000	50	15,000	100.0	73	33,315	73	33,315	100.00	48,315	100	87	0	0	
26	บึงกุ่ม	37	27,789			37	27,789	30	17,135	30	17,135	100.0	7	10,654	7	10,654	100.00	27,789	100	4	0	0	
27	ปทุมวัน	58	23,719			58	23,719	25	12,777	25	12,777	100.0	33	10,942	33	10,942	100.00	23,719	100	0	0	0	
28	ประเวศ	52	71,531			52	71,531	23	21,060	23	21,060	100.0	29	50,471	19	29,592	58.63	50,652	70.81	0	0	0	
29	ป้อมปราบศัตรูพ่าย	60	15,115			60	15,115	16	2,280	16	2,280	100.0	44	12,835	44	12,835	100.00	15,115	100	32	13	15	
30	พญาไท	122	82,955			122	82,955					0.00	122	82,955	64	42,201	50.87	42,201	50.87	4	3	0	

สนน. 01 แบบรายงานผลแผนการระบายน้ำ (การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ฝาบ่อหัก ตะแกรงรับน้ำ คับหิน)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ

ประจำเดือน มิถุนายน (งวดวันที่ 16-30 มิถุนายน 2561)

ตำแหน่ง สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 22 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนซอย						โดยแรงงานเขต						แผนงานล้างจ้างเหมากรมราชทัณฑ์, หน่วยงานอื่น						ผลงานทั้งหมด		การปรับปรุงซ่อมแซม			หมายเหตุ
		ทั้งหมด		ไม่ต้องล้างในปี		ที่ล้างในปี		แผนงาน		ดำเนินการได้				แผนงาน		ดำเนินการได้				ความยาว		ฝาท่อ	ตะแกรง	คับหิน	
		จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	ผลงาน%	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	ผลงาน%	เมตร	ร้อยละ	แห่ง	แห่ง	แห่ง			
31	พระนคร	102	26,235			102	26,235	18	2,429	18	2,429	100.0	84	23,806	20	5,614	23.58	8,043	30.66	30		4	0		
32	พระโขนง	257	112,594	133	58,064	124	54,530	20	5,879	20	5,879	100.0	104	48,651	69	26,000	53.44	31,879	58.46	49		0	0		
33	ภาษีเจริญ	103	85,716	43	37,824	60	47,892	43	31,168	43	31,168	100.0	17	16,724	17	16,724	100.00	47,892	100	3		0	0		
34	มีนบุรี	164	177,534	40	85,393	124	92,141	17	11,082	17	11,082	100.0	107	81,059	107	81,059	100.00	92,141	100	0		0	0		
35	ยานนาวา	47	44,392			47	44,392	34	21,715	34	21,715	100.0	13	22,677	13	22,677	100.00	44,392	100	2		2	2		
36	ราชเทวี	94	36,743	9	4,465	85	32,277	10	1,523	10	1,523	100.0	75	30,754	75	30,754	100.00	32,277	100	2		0	0	ผู้รับจ้างดำเนินการล้างทำความสะอาด	
37	ราษฎร์บูรณะ	73	60,068	12	18,386	61	41,682	49	30,216	49	30,216	100.0	12	11,466	12	11,466	100.00	41,682	100	0		0	0		
38	ลาดกระบัง	327	85,597	200	36,882	127	48,715	40	12,000	40	12,000	100.0	87	36,715	87	36,715	100.00	48,715	100	0		0	0		
39	ลาดพร้าว	334	137,414	248	74,383	86	63,031	53	27,186	53	27,186	100.0	33	35,845	33	35,845	100.00	63,031	100	123		0	0		
40	วังทองหลาง	66	137,054	44	103,413	22	33,641	10	12,263	10	12,263	100.0	12	21,378	12	21,378	100.00	33,641	100	8		0	0		
41	วัฒนา	232	107,805	196	75,210	36	32,595	7	2,650	7	2,650	100.0	29	29,945	29	29,945	100.00	32,595	100	0		0	0		
42	สวนหลวง	127	99,442			127	99,442	76	44,063	76	44,063	100.0	51	55,379	51	55,379	100.00	99,442	100	14		15	0		
43	สะพานสูง	42	187,272	7	102,331	35	84,941	26	53,031	26	53,031	100.0	9	31,910	9	31,910	100.00	84,941	100	0		0	0		
44	สัมพันธวงศ์	64	11,951			64	11,951	5	321	5	321	100.0	59	11,630	59	11,630	100.00	11,951	100	0		0	0		
45	สาทร	68	39,762			68	39,762	20	11,572	20	11,572	100.0	48	28,190	48	28,190	100.00	39,762	100	4		1	1	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	
46	สายไหม	86	190,480	67	140,033	19	50,447	12	14,356	12	14,356	100.0	7	36,091	7	36,091	100.00	50,447	100	8		0	0		
47	หนองจอก	28	87,364	18	62,501	10	24,863	10	24,863	10	24,863	100.0					0.00	24,863	100	0		0	0	รายงานครบ 100%	
48	หนองแขม	84	28,573			84	28,573	73	16,450	73	16,450	100.0	11	12,123	11	12,123	100.00	28,573	100	0		0	0		
49	หลักสี่	45	140,895			45	140,895	33	100,950	33	100,950	100.0	12	39,945	12	39,945	100.00	140,895	100	15		0	0		
50	ห้วยขวาง	175	145,242			175	145,242	17	3,436	17	3,436	100.0	158	141,806	113	114,614	80.82	118,050	81.28	0		0	0		
	รวม 50 เขต	5,740	4,236,913	1,814	1,432,237	3,926	2,804,676	1,729	1,184,656	1,716	1,164,036	98.26	2,197	1,617,440	1,728	1,285,317	79.47	2,449,353	87.33	1055		125	135		
51	สนน	575	1,950,000	395	1,457,351	180	492,649	98	185,419	98	185,419	100.0	82	307,230	12	50,000	16.27	235,419	47.79	0		0	0		
	รวมเขต-สนน.	6,315	6,186,913	2,209	2,889,588	4,106	3,297,325	1,827	1,370,075	1,814	1,349,455	98.49	2,279	1,924,670	1,740	1,335,317	69.38	2,684,772	81.42	1055		125	135		