

สนน. 01 แบบรายงานผลแผนการระบายน้ำ (การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ฝ่าบ่อหัก ตะแกรงรับน้ำ คับหิน)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ

ประจำเดือน พฤศจิกายน (งวดวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561)

ตำแหน่ง สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 14 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนซอย						โดยแรงงานเขต						แผนงานล้างจ้างเหมากรมราชทัณฑ์, หน่วยงานอื่น						ผลงานทั้งหมด		การปรับปรุงซ่อมแซม			หมายเหตุ
		ทั้งหมด		ไม่ต้องล้างในปี		ที่ล้างในปี		แผนงาน		ดำเนินการได้				แผนงาน		ดำเนินการได้				ความยาว		ฝ่าท่อ	ตะแกรง	คับหิน	
		จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	ผลงาน%	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	ผลงาน%	เมตร	ร้อยละ	แห่ง	แห่ง	แห่ง			
1	คลองสาน	133	35,627			133	35,627	83	16,979	1	600	3.53	50	18,648			0.00	600	1.68	21	0	0			
2	คลองสามวา	44	68,550			44	68,550					0.00	44	68,550			0.00		0	0	0	0			
3	คลองเตย	110	65,412	45	27,802	65	37,610	20	8,770			0.00	45	28,840			0.00		0	0	0	0	การจ้างเหมาอยู่ในระหว่างดำเนินการ		
4	คันทนา	30	55,957			30	55,957	22	35,352	2	1,842	5.21	8	20,605			0.00	1,842	3.29	0	0	0			
5	จตุจักร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-		
6	จอมทอง	125	73,870	9	6,949	116	66,921	68	26,347	20	6,413	24.34	48	40,574			0.00	6,413	9.58	9	0	0			
7	ดอนเมือง	79	98,649	52	68,209	27	30,440	7	15,330	1	200	1.30	20	15,110			0.00	200	0.66	0	0	0			
8	ดินแดง	205	111,571			205	111,571	76	36,589	6	1,838	5.02	129	74,982			0.00	1,838	1.65	6	6	1			
9	ดุสิต	103	45,780			103	45,780	46	18,277			0.00	57	27,503			0.00		0	20	4	8	-ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำซอยสาม		
10	ตลิ่งชัน	85	58,011	56	37,019	29	20,992	10	1,835	3	450	24.52	19	19,157			0.00	450	2.14	3	0	0	เปลี่ยนฝ่าท่อระบายน้ำ ซอยชัยพฤกษ์		
11	ทวีวัฒนา	62	109,751			62	109,751	60	100,173	17	9,991	9.97	2	9,578			0.00	9,991	9.10	0	0	0	-แก้ไขงานจ้างเหมาลำานท่อจากเดิม 3		
12	ทุ่งครุ	48	51,324	21	27,201	27	24,123	24	9,894	4	1,203	12.16	3	14,229			0.00	1,203	4.99	8	0	0	หมายเหตุ ล้างทำความสะอาดท่อระบบ		
13	ธนบุรี	171	41,750			171	41,750	109	27,009	11	3,200	11.85	62	14,741			0.00	3,200	7.66	9	7	4			
14	บางกอกน้อย	85	35,021	46	21,477	39	13,544	17	3,399	6	793	23.33	22	10,145			0.00	793	5.85	0	0	0			
15	บางกอกใหญ่	55	32,924			55	32,924	22	7,826	2	1,010	12.91	33	25,098			0.00	1,010	3.07	6	0	5			
16	บางกะปิ	295	246,163	222	160,200	73	85,963	10	16,405	1	500	3.05	63	69,558			0.00	500	0.58	16	0	0			
17	บางขุนเทียน	132	173,834	69	94,707	63	79,127	42	36,653	4	2,160	5.89	21	42,474			0.00	2,160	2.73	8	2	0			
18	บางคอแหลม	49	20,565			49	20,565	17	3,550	4	530	14.93	32	17,015			0.00	530	2.58	8	0	0			
19	บางซื่อ	98	60,570	18	16,177	80	44,393	63	34,933	3	764	2.19	17	9,460			0.00	764	1.72	13	0	0			
20	บางนา	123	62,074	21	13,458	102	48,616	48	25,171	8	4,317	17.15	54	23,445			0.00	4,317	8.88	14	0	0			
21	บางบอน	90	92,967			90	92,967	66	78,337	5	2,500	3.19	24	14,630			0.00	2,500	2.69	5	3	4			
22	บางพลัด	80	74,668			80	74,668	57	49,393	15	10,727	21.72	13	22,838			0.00	10,727	14.37	12	0	1			
23	บางรัก	98	31,571			98	31,571	81	22,053			0.00	17	9,518			0.00		0	1	1	1			
24	บางเขน	154	142,709	86	93,295	68	49,414	57	31,082	10	4,573	14.71	11	18,332			0.00	4,573	9.25	12	0	0			
25	บางแค	219	66,759	128	20,550	91	46,209	50	15,000	5	1,030	6.87	41	31,209			0.00	1,030	2.23	9	0	0			
26	บึงกุ่ม	82	57,229			82	57,229	32	19,342	5	985	5.09	50	37,887			0.00	985	1.72	1	0	0			
27	ปทุมวัน	58	23,719			58	23,719	33	10,942			0.00	25	12,777			0.00		0	0	0	0			
28	ประเวศ	47	80,608			47	80,608	20	26,650	6	2,320	8.71	27	53,958			0.00	2,320	2.88	0	0	0			
29	ป้อมปราบศัตรูพ่าย	60	15,115			60	15,115	16	2,280			0.00	44	12,835			0.00		0	8	0	0			
30	พญาไท	126	91,833	4	4,225	122	87,608					0.00	122	87,608			0.00		0	4	2	0	อยู่ระหว่างอนุมัติจัดจ้างช่างที่โออาร์		

สนน. 01 แบบรายงานผลแผนการระบายน้ำ (การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ฝาบ่อหัก ตะแกรงรับน้ำ คั่นหิน)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ

ประจำเดือน พฤศจิกายน (งวดวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561)

ตำแหน่ง สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 14 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนซอย						โดยแรงงานเขต					แผนงานล้างจ้างเหมากรมราชทัณฑ์, หน่วยงานอื่น					ผลงานทั้งหมด		การปรับปรุงซ่อมแซม			หมายเหตุ
		ทั้งหมด		ไม่ต้องล้างในปี		ที่ล้างในปี		แผนงาน		ดำเนินการได้			แผนงาน		ดำเนินการได้			ความยาว		ฝาท่อ	ตะแกรง	คั่นหิน	
		จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	ผลงาน%	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	ผลงาน%	เมตร	ร้อยละ	แห่ง	แห่ง	แห่ง	
31	พระนคร	102	26,235			102	26,235	18	2,429			0.00	84	23,806			0.00		0	6	1	1	
32	พระโขนง	257	112,594	151	60,814	106	51,780	44	19,735	5	950	4.81	62	32,045			0.00	950	1.83	3	0	0	
33	ภาษีเจริญ	103	87,516	38	43,161	65	44,355	40	16,783	7	5,691	33.91	25	27,572			0.00	5,691	12.83	5	0	0	
34	มีนบุรี	109	171,288	56	95,320	53	75,968	20	9,847			0.00	33	66,121			0.00		0	0	0	0	
35	ยานนาวา	47	44,392			47	44,392					0.00	47	44,392			0.00		0	2	2	4	แผนงานล้างของสำนักงานเขต เป็นงา
36	ราชเทวี	94	36,760	10	5,065	84	31,695	10	1,523			0.00	74	30,172			0.00		0	3	0	0	
37	ราษฎร์บูรณะ	73	60,465	12	11,466	61	48,999	46	35,175	18	5,462	15.53	15	13,824			0.00	5,462	11.15	0	0	0	
38	ลาดกระบัง	328	85,598	102	38,640	226	46,958	15	3,000			0.00	211	43,958			0.00		0	0	0	0	
39	ลาดพร้าว	334	137,414	236	73,966	98	63,448	59	32,289	2	156	0.48	39	31,159			0.00	156	0.25	10	0	0	
40	วังทองหลาง	66	137,054	45	111,397	21	25,657	13	7,588			0.00	8	18,069			0.00		0	9	0	0	
41	วัฒนา	232	107,805	180	76,079	52	31,726	8	2,766			0.00	44	28,960			0.00		0	0	0	0	
42	สวนหลวง	127	99,442			127	99,442	36	50,427	3	1,950	3.87	91	49,015			0.00	1,950	1.96	10	1	0	
43	สะพานสูง	42	187,272	7	102,331	35	84,941	26	55,394	2	5,000	9.03	9	29,547			0.00	5,000	5.89	0	0	0	
44	สัมพันธวงศ์	67	13,599			67	13,599	5	321			0.00	62	13,278			0.00		0	0	0	0	
45	สาทร	116	63,444	59	29,230	57	34,214	20	6,477	2	110	1.70	37	27,737			0.00	110	0.32	3	1	0	
46	สายไหม	116	190,480	100	158,159	16	32,321	9	10,590			0.00	7	21,731			0.00		0	8	0	0	-จ้างเหมาอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ
47	หนองจอก	28	87,364			28	87,364	10	24,863			0.00	18	62,501			0.00		0	0	0	0	
48	หนองแขม	66	30,492			66	30,492	60	16,149	11	3,307	20.48	6	14,343			0.00	3,307	10.85	4	0	0	
49	หลักสี่	45	140,850			45	140,850	29	48,050	2	4,500	9.37	16	92,800			0.00	4,500	3.19	34	0	0	
50	ห้วยขวาง	175	145,242			175	145,242	-	-	-	-	0.00	-	-			0.00	-	-	-	-	-	
	รวม 50 เขต	5,573	4,089,887	1,773	1,396,897	3,800	2,692,990	1,624	1,022,977	191	85,072	8.32	1,991	1,522,334			0.00	85,072	3.16	290	30	29	
51	สนน	575	1,950,000	382	1,334,648	193	615,352	78	168,382	13	15,460	9.18	115	446,970			0.00	15,460	2.51	0	0	0	
	รวมเขต-สนน.	6,148	6,039,887	2,155	2,731,545	3,993	3,308,342	1,702	1,191,359	204	100,532	8.44	2,106	1,969,304			0.00	100,532	3.04	290	30	29	