

สนน. 01 แบบรายงานผลแผนการระบายน้ำ (การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ฝ่าบ่อหัก ตะแกรงรับน้ำ คับหิน)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (งวดวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2561)

ตำแหน่ง สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 22 กุมภาพันธ์ 2561

| ลำดับที่ | หน่วยงาน | จำนวนซอย | | | | | | โดยแรงงานเขต | | | | | แผนงานล้างจ้างเหมากรมราชทัณฑ์, หน่วยงานอื่น | | | | | ผลงานทั้งหมด | | การปรับปรุงซ่อมแซม | | | หมายเหตุ |
|----------|-------------------|----------|---------|-----------------|---------|-------------|---------|--------------|--------|--------------|--------|--------|---|---------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------------------|--------|--------|-------------------------------------|
| | | ทั้งหมด | | ไม่ต้องล้างในปี | | ที่ล้างในปี | | แผนงาน | | ดำเนินการได้ | | | แผนงาน | | ดำเนินการได้ | | | ความยาว | | ฝ่าท่อ | ตะแกรง | คับหิน | |
| | | จำนวน | เมตร | จำนวน | เมตร | จำนวน | เมตร | จำนวน | เมตร | จำนวน | เมตร | ผลงาน% | จำนวน | เมตร | จำนวน | เมตร | ผลงาน% | เมตร | ร้อยละ | แห่ง | แห่ง | แห่ง | |
| 1 | คลองสาน | 133 | 35,627 | | | 133 | 35,627 | 50 | 17,873 | 16 | 6,846 | 38.30 | 83 | 17,754 | | | 0.00 | 6,846 | 19.22 | 57 | 2 | 5 | |
| 2 | คลองสามวา | 50 | 72,550 | 18 | 31,929 | 32 | 40,621 | | | | | 0.00 | 32 | 40,621 | | | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | อยู่ระหว่างทำหนังสือผู้รับจ้าง |
| 3 | คลองเตย | 110 | 66,425 | 34 | 32,465 | 76 | 33,960 | 24 | 13,692 | 3 | 1,025 | 7.49 | 49 | 20,268 | | | 0.00 | 1,025 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | การจ้างเหมาอยู่ระหว่างทำ TOR |
| 4 | คันทนา | 28 | 53,694 | | | 28 | 53,694 | 17 | 34,164 | 4 | 21,588 | 63.19 | 11 | 19,530 | 11 | 19,530 | 100.00 | 41,118 | 76.58 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | จตุจักร | 276 | 299,236 | | | 276 | 299,236 | 65 | 87,321 | 48 | 66,442 | 76.09 | 211 | 211,915 | | | 0.00 | 66,442 | 22.20 | 10 | 0 | 0 | |
| 6 | จอมทอง | 128 | 73,870 | 35 | 14,122 | 93 | 59,748 | 36 | 15,636 | 36 | 15,636 | 100.0 | 57 | 44,112 | | | 0.00 | 15,636 | 26.17 | 13 | 0 | 0 | |
| 7 | ดอนเมือง | 59 | 83,539 | 44 | 56,760 | 15 | 26,779 | 7 | 12,749 | 7 | 12,749 | 100.0 | 8 | 14,030 | | | 0.00 | 12,749 | 47.61 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ดินแดง | 195 | 105,987 | | | 195 | 105,987 | 107 | 57,822 | 66 | 26,237 | 45.38 | 88 | 48,165 | | | 0.00 | 26,237 | 24.75 | 32 | 9 | 4 | |
| 9 | ดุสิต | 103 | 45,955 | | | 103 | 45,955 | 45 | 17,498 | 22 | 8,143 | 46.54 | 58 | 28,457 | | | 0.00 | 8,143 | 17.72 | 10 | 5 | 4 | ลอกท่อภายในชุมชนบางกระบือยาว |
| 10 | ตลิ่งชัน | 58 | 58,011 | 42 | 44,731 | 16 | 13,280 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0 | 3 | 0 | 0 | ล้างท่อระบายน้ำอยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 11 | ทวีวัฒนา | 61 | 106,570 | 2 | 13,020 | 59 | 93,550 | 57 | 88,500 | 42 | 22,915 | 25.89 | 2 | 2,470 | | | 0.00 | 22,915 | 24.49 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ทุ่งครุ | 48 | 51,324 | 29 | 29,966 | 19 | 21,358 | 16 | 7,499 | 8 | 3,930 | 52.41 | 3 | 13,859 | 3 | 13,859 | 100.00 | 17,789 | 83.29 | 6 | 0 | 0 | หมายเหตุ ผลการดำเนินการโดยแรง |
| 13 | ธนบุรี | 171 | 41,750 | | | 171 | 41,750 | 118 | 26,056 | 88 | 19,200 | 73.69 | 53 | 15,694 | | | 0.00 | 19,200 | 45.99 | 10 | 8 | 7 | |
| 14 | บางกอกน้อย | 85 | 35,021 | 45 | 16,880 | 40 | 18,141 | 15 | 6,446 | 15 | 6,446 | 100.0 | 25 | 11,695 | | | 0.00 | 6,446 | 35.53 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | บางกอกใหญ่ | 44 | 29,069 | | | 44 | 29,069 | 23 | 9,837 | 7 | 3,600 | 36.60 | 21 | 19,232 | 1 | 786 | 4.09 | 4,386 | 15.09 | 23 | 4 | 20 | |
| 16 | บางกะปิ | 295 | 246,163 | 244 | 139,698 | 51 | 106,465 | 15 | 34,638 | 8 | 13,000 | 37.53 | 36 | 71,827 | | | 0.00 | 13,000 | 12.21 | 6 | 0 | 0 | |
| 17 | บางขุนเทียน | 132 | 173,834 | 79 | 119,607 | 53 | 54,227 | 30 | 28,137 | 9 | 9,333 | 33.17 | 23 | 26,090 | | | 0.00 | 9,333 | 17.21 | 12 | 0 | 2 | |
| 18 | บางคอแหลม | 58 | 27,072 | | | 58 | 27,072 | 16 | 3,320 | 13 | 2,900 | 87.35 | 42 | 23,752 | 42 | 23,752 | 100.00 | 26,652 | 98.45 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | บางซื่อ | 98 | 60,570 | 18 | 15,106 | 80 | 45,464 | 62 | 29,834 | 9 | 5,260 | 17.63 | 18 | 15,629 | | | 0.00 | 5,260 | 11.57 | 4 | 0 | 0 | |
| 20 | บางนา | 123 | 62,074 | 21 | 13,458 | 102 | 48,616 | 54 | 23,445 | 23 | 10,005 | 42.67 | 48 | 25,171 | | | 0.00 | 10,005 | 20.58 | 105 | 0 | 0 | |
| 21 | บางบอน | 90 | 92,967 | | | 90 | 92,967 | 65 | 70,887 | 40 | 40,000 | 56.43 | 25 | 22,080 | | | 0.00 | 40,000 | 43.03 | 15 | 10 | 10 | |
| 22 | บางพลัด | 80 | 74,668 | 10 | 2,437 | 70 | 72,231 | 61 | 49,903 | 37 | 31,769 | 63.66 | 9 | 22,328 | | | 0.00 | 31,769 | 43.98 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | บางรัก | 98 | 31,571 | | | 98 | 31,571 | 52 | 12,749 | 24 | 6,940 | 54.44 | 46 | 18,822 | | | 0.00 | 6,940 | 21.98 | 3 | 1 | 1 | |
| 24 | บางเขน | 154 | 142,709 | 77 | 84,729 | 77 | 57,980 | 67 | 39,937 | 27 | 12,979 | 32.50 | 10 | 18,043 | | | 0.00 | 12,979 | 22.39 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | บางแค | 219 | 66,759 | 96 | 18,444 | 123 | 48,315 | 50 | 15,000 | 17 | 2,834 | 18.89 | 73 | 33,315 | | | 0.00 | 2,834 | 5.87 | 19 | 0 | 0 | |
| 26 | บึงกุ่ม | 37 | 27,789 | | | 37 | 27,789 | 30 | 17,135 | 3 | 1,300 | 7.59 | 7 | 10,654 | | | 0.00 | 1,300 | 4.68 | 3 | 0 | 0 | |
| 27 | ปทุมวัน | 58 | 23,719 | | | 58 | 23,719 | 25 | 12,777 | 6 | 3,607 | 28.23 | 33 | 10,942 | | | 0.00 | 3,607 | 15.21 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ประเวศ | 52 | 71,531 | | | 52 | 71,531 | 23 | 21,060 | 22 | 17,460 | 82.91 | 29 | 50,471 | | | 0.00 | 17,460 | 24.41 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ป้อมปราบศัตรูพ่าย | 60 | 15,115 | | | 60 | 15,115 | 16 | 2,280 | | | 0.00 | 44 | 12,835 | | | 0.00 | | 0 | 11 | 6 | 3 | |
| 30 | พญาไท | 122 | 82,955 | | | 122 | 82,955 | | | | | 0.00 | 122 | 82,955 | | | 0.00 | | 0 | 5 | 2 | 0 | อยู่ขั้นตอนประกวดราคา |

สนน. 01 แบบรายงานผลแผนการระบายน้ำ (การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ฝาบ่อหัก ตะแกรงรับน้ำ คับหิน)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (งวดวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2561)

ตำแหน่ง สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 22 กุมภาพันธ์ 2561

| ลำดับที่ | หน่วยงาน | จำนวนซอย | | | | | | โดยแรงงานเขต | | | | | | แผนงานล้างจ้างเหมากรมราชทัณฑ์,หน่วยงานอื่น | | | | | | ผลงานทั้งหมด | | การปรับปรุงซ่อมแซม | | | หมายเหตุ |
|----------|-------------|----------|-----------|-----------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|--------|-------|--|-------|--------------|--------|---------|--------|--------------|--------|--------------------|--|--|----------|
| | | ทั้งหมด | | ไม่ต้องล้างในปี | | ที่ล้างในปี | | แผนงาน | | ดำเนินการได้ | | | | แผนงาน | | ดำเนินการได้ | | ความยาว | | ฝาท่อ | ตะแกรง | คับหิน | | | |
| | | จำนวน | เมตร | จำนวน | เมตร | จำนวน | เมตร | จำนวน | เมตร | จำนวน | เมตร | ผลงาน% | จำนวน | เมตร | จำนวน | เมตร | ผลงาน% | เมตร | ร้อยละ | แห่ง | แห่ง | แห่ง | | | |
| 31 | พระนคร | 102 | 26,235 | | | 102 | 26,235 | 18 | 2,429 | 18 | 2,429 | 100.0 | 84 | 23,806 | | | 0.00 | 2,429 | 9.26 | 8 | 0 | 1 | | | |
| 32 | พระโขนง | 257 | 112,594 | 129 | 51,376 | 128 | 61,218 | 20 | 5,879 | 7 | 2,540 | 43.20 | 104 | 48,651 | | | 0.00 | 2,540 | 4.15 | 11 | 0 | 0 | | | |
| 33 | ภาษีเจริญ | 103 | 85,716 | 43 | 37,824 | 60 | 47,892 | 43 | 31,168 | 33 | 17,695 | 56.77 | 17 | 16,724 | | | 0.00 | 17,695 | 36.95 | 3 | 0 | 0 | | | |
| 34 | มีนบุรี | 164 | 177,534 | 40 | 85,393 | 124 | 92,141 | 17 | 11,082 | 1 | 300 | 2.71 | 107 | 81,059 | | | 0.00 | 300 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 35 | ยานนาวา | 47 | 44,392 | | | 47 | 44,392 | 34 | 21,715 | 22 | 10,437 | 48.06 | 13 | 22,677 | 9 | 18,740 | 82.64 | 29,177 | 65.73 | 4 | 3 | 4 | | | |
| 36 | ราชเทวี | 94 | 36,743 | 9 | 4,465 | 85 | 32,277 | 10 | 1,523 | | | 0.00 | 75 | 30,754 | | | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 37 | ราษฎร์บูรณะ | 73 | 60,068 | 12 | 18,386 | 61 | 41,682 | 49 | 30,216 | 38 | 20,235 | 66.97 | 12 | 11,466 | 2 | 2,875 | 25.07 | 23,110 | 55.44 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 38 | ลาดกระบัง | 327 | 85,598 | | | 327 | 85,598 | 261 | 40,339 | 81 | 12,474 | 30.92 | 66 | 45,259 | | | 0.00 | 12,474 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 39 | ลาดพร้าว | 334 | 137,414 | 248 | 74,383 | 86 | 63,031 | 53 | 27,186 | 35 | 17,078 | 62.82 | 33 | 35,845 | | | 0.00 | 17,078 | 27.09 | 74 | 0 | 0 | | | |
| 40 | วังทองหลาง | 66 | 137,054 | 44 | 103,413 | 22 | 33,641 | 10 | 12,263 | 6 | 7,505 | 61.20 | 12 | 21,378 | | | 0.00 | 7,505 | 22.31 | 9 | 0 | 0 | | | |
| 41 | วัฒนา | 232 | 107,805 | 196 | 75,210 | 36 | 32,595 | 7 | 2,650 | 1 | 300 | 11.32 | 29 | 29,945 | | | 0.00 | 300 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 42 | สวนหลวง | 127 | 99,442 | | | 127 | 99,442 | 76 | 44,063 | 47 | 28,790 | 65.34 | 51 | 55,379 | 21 | 11,324 | 20.45 | 40,114 | 40.34 | 18 | 0 | 0 | | | |
| 43 | สะพานสูง | 42 | 187,272 | 7 | 102,331 | 35 | 84,941 | 26 | 53,031 | 12 | 24,255 | 45.74 | 9 | 31,910 | | | 0.00 | 24,255 | 28.56 | 6 | 0 | 0 | | | |
| 44 | สัมพันธวงศ์ | 64 | 11,951 | | | 64 | 11,951 | 5 | 321 | 5 | 321 | 100.0 | 59 | 11,630 | | | 0.00 | 321 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 45 | สาทร | 68 | 39,762 | | | 68 | 39,762 | 20 | 11,572 | 9 | 2,948 | 25.48 | 48 | 28,190 | 15 | 7,555 | 26.80 | 10,503 | 26.41 | 3 | 1 | 1 | | | |
| 46 | สายไหม | 86 | 190,480 | 67 | 140,033 | 19 | 50,447 | 12 | 14,356 | 4 | 5,628 | 39.20 | 7 | 36,091 | 1 | 685 | 1.90 | 6,313 | 12.51 | 10 | 0 | 0 | | | |
| 47 | หนองจอก | 28 | 87,364 | 18 | 62,501 | 10 | 24,863 | 10 | 24,863 | 8 | 20,251 | 81.45 | | | | | 0.00 | 20,251 | 81.45 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 48 | หนองแขม | 84 | 28,573 | | | 84 | 28,573 | 73 | 16,450 | 28 | 6,611 | 40.19 | 10 | 12,123 | | | 0.00 | 6,611 | 23.14 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 49 | หลักสี่ | 45 | 140,895 | | | 45 | 140,895 | 33 | 100,950 | 14 | 53,395 | 52.89 | 12 | 39,940 | 2 | 4,100 | 10.27 | 57,495 | 40.81 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50 | ห้วยขวาง | 175 | 145,242 | | | 175 | 145,242 | 17 | 3,436 | 17 | 3,436 | 100.0 | 158 | 141,806 | | | 0.00 | 3,436 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | รวม 50 เขต | 5,743 | 4,300,258 | 1,607 | 1,388,667 | 4,136 | 2,911,590 | 1,940 | 1,211,687 | 986 | 608,772 | 50.24 | 2,172 | 1,677,349 | 107 | 103,206 | 6.15 | 711,978 | 24.45 | 496 | 51 | 62 | | | |
| 51 | สนน | 575 | 1,950,000 | 395 | 1,457,351 | 180 | 492,649 | 98 | 185,419 | 28 | 63,806 | 34.41 | 82 | 307,230 | | | 0.00 | 63,806 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | รวมเขต-สนน. | 6,318 | 6,250,258 | 2,002 | 2,846,018 | 4,316 | 3,404,239 | 2,038 | 1,397,106 | 1,014 | 672,578 | 48.14 | 2,254 | 1,984,579 | 107 | 103,206 | 5.20 | 775,784 | 22.94 | 496 | 51 | 62 | | | |