

แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประจำเดือน เมษายน (งวดวันที่ 16-30 เมษายน 2561)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 22 เมษายน 2561

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา						คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						หมายเหตุ
				แผนงานปีนี้		ได้รับขุดลอก		ผลงานขุดลอกทั้งหมด		ดูแลประจำ		หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		
				ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	
1	คลองसान	29	11,525	-	-	3	2,020	230	11.39	-	-	26	9,505	7,117	74.88	-
2	คลองสามวา	73	158,950	-	-	-	-	-	0.00	38	61,750	35	97,200	97,200	100.00	-
3	คลองเตย	7	3,336	-	-	-	-	-	0.00	-	-	7	3,336	2,776	83.21	-
4	คันทายาว	26	17,920	-	-	-	-	-	0.00	17	8,510	9	9,410	9,410	100.00	-
5	จตุจักร	5	2,715	-	-	-	-	-	0.00	-	-	5	2,715	2,715	100.00	-
6	จอมทอง	106	67,466	7	3,724	7	3,724	1,374	36.90	-	-	99	63,742	63,742	100.00	-
7	ดอนเมือง	15	21,330	1	820	1	820	820	100.00	-	-	14	20,510	20,010	97.56	-
8	ดินแดง	4	1,011	-	-	-	-	-	0.00	-	-	4	1,011	1,011	100.00	-
9	ดุสิต	19	11,200	-	-	-	-	-	0.00	3	1,920	16	9,280	7,375	79.47	-
10	ตลิ่งชัน	22	38,900	-	-	4	4,310	4,310	100.00	8	28,880	10	5,710	4,760	83.36	-
11	ทวีวัฒนา	17	34,896	-	-	-	-	-	0.00	-	-	17	34,896	21,985	63.00	-
12	ทุ่งครุ	44	66,330	-	-	-	-	-	0.00	-	-	44	66,330	58,680	88.47	หมายเหตุ อยู่ระหว่างแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากน้ำ ทะเลหนุน
13	ธนบุรี	61	20,946	61	20,946	-	-	-	0.00	-	-	61	20,946	19,400	92.62	-
14	บางกอกน้อย	33	27,842	2	1,250	2	1,250	1,250	100.00	-	-	31	26,592	26,592	100.00	-
15	บางกอกใหญ่	44	26,333	7	2,394	7	2,394	1,895	79.16	5	4,784	32	19,155	13,405	69.98	-
16	บางกะปิ	26	25,570	-	-	-	-	-	0.00	22	23,780	4	1,790	1,790	100.00	-
17	บางขุนเทียน	133	234,063	53	78,845	-	-	-	0.00	95	176,183	38	57,880	53,880	93.09	-
18	บางคอแหลม	30	16,539	-	-	-	-	-	0.00	-	-	30	16,539	13,674	82.68	-

แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประจำเดือน เมษายน (งวดวันที่ 16-30 เมษายน 2561)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 22 เมษายน 2561

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา						คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						หมายเหตุ
				แผนงานปีนี้		ได้รับขุดลอก		ผลงานขุดลอกทั้งหมด		ดูแลประจำ		หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		
		ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	
19	บางซื่อ	23	12,463	-	-	2	450	450	100.00	-	-	21	12,013	12,013	100.00	-
20	บางนา	5	5,326	-	-	-	-	-	0.00	-	-	5	5,326	5,326	100.00	-
21	บางบอน	20	44,370	-	-	-	-	-	0.00	-	-	20	44,370	33,300	75.05	-
22	บางพลัด	47	20,699	-	-	2	922	-	0.00	-	-	45	19,777	16,796	84.93	-
23	บางรัก	9	1,688	1	130	1	130	-	0.00	-	-	8	1,558	1,558	100.00	-
24	บางเขน	34	51,644	-	-	7	12,930	-	0.00	-	-	27	38,714	28,414	73.39	-
25	บางแค	121	64,115	8	5,530	8	5,530	5,530	100.00	93	43,585	20	15,000	13,710	91.40	-
26	บึงกุ่ม	41	39,536	6	4,565	6	4,565	1,505	32.97	-	-	35	34,971	3,300	9.44	-
27	ปทุมวัน	6	2,462	-	-	-	-	-	0.00	-	-	6	2,462	-	0.00	-
28	ประเวศ	16	25,920	-	-	-	-	-	0.00	-	-	16	25,920	2,100	8.10	--
29	บ่อประปาศัตรูพ่าย	7	986	-	-	-	-	-	0.00	-	-	7	986	986	100.00	เปิดทางน้ำไหลหมนเวียน ตลอดทั้งปีโดยแรงงานกลุ่ม งานระบายน้ำ,BEST ฝ่าย โยธา สำนักงานเขตบ่อประปา ศัตรูพ่าย
30	พญาไท	3	1,130	-	-	-	-	-	0.00	-	-	3	1,130	1,130	100.00	-
31	พระนคร	6	743	-	-	-	-	-	0.00	6	743	-	-	-	0.00	-
32	พระโขนง	30	12,757	30	12,757	-	-	-	0.00	-	-	30	12,757	-	0.00	-
33	ภาษีเจริญ	133	75,252	10	9,286	10	9,286	6,183	66.58	-	-	123	65,966	33,693	51.08	-
34	มีนบุรี	57	70,960	26	48,130	-	-	-	0.00	31	22,830	26	48,130	48,130	100.00	-

แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประจำเดือน เมษายน (งวดวันที่ 16-30 เมษายน 2561)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 22 เมษายน 2561

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา						คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						หมายเหตุ
				แผนงานปีนี้		ได้รับงบขุดลอก		ผลงานขุดลอกทั้งหมด		ดูแลประจำ		หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		
				ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	
35	ยานนาวา	20	19,923	-	-	-	-	-	0.00	-	-	20	19,923	17,353	87.10	-
36	ราชเทวี	7	1,932	-	-	-	-	-	0.00	1	950	6	982	134	13.65	คลองดูแลประจำทุกเดือน 1 ลำรางฯ950เมตร
37	ราชบุรีบูรณะ	22	19,078	-	-	-	-	-	0.00	-	-	22	19,078	19,078	100.00	-
38	ลาดกระบัง	53	83,380	53	83,380	-	-	-	0.00	35	55,062	18	28,318	18,973	67.00	-
39	ลาดพร้าว	10	12,100	1	510	1	510	510	100.00	-	-	9	11,590	11,590	100.00	-
40	วังทองหลาง	12	6,256	-	-	-	-	-	0.00	-	-	12	6,256	5,326	85.13	-
41	วัดมุนา	14	12,430	7	4,381	-	-	-	0.00	7	8,049	7	4,381	3,981	90.87	-
42	สวนหลวง	29	29,650	-	-	-	-	-	0.00	-	-	29	29,650	29,650	100.00	-
43	สะพานสูง	21	25,611	21	25,611	4	6,550	250	3.82	5	9,290	12	9,771	9,700	99.27	-
44	สัมพันธวงศ์	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-
45	สาทร	6	3,125	-	-	-	-	-	0.00	-	-	6	3,125	3,125	100.00	ดำเนินการครั้งที่ 1
46	สายไหม	29	50,982	4	14,165	4	14,165	3,970	28.03	-	-	25	36,817	36,817	100.00	-
47	หนองจอก	92	208,885	92	208,885	-	-	-	0.00	32	54,000	60	154,885	153,270	98.96	-
48	หนองแขม	15	24,331	15	24,331	-	-	-	0.00	-	-	15	24,331	24,331	100.00	-
49	หลักสี่	12	9,100	-	-	-	-	-	0.00	-	-	12	9,100	9,100	100.00	-
50	ห้วยขวาง	8	5,959	2	4,600	2	4,600	1,000	21.74	-	-	6	1,359	1,359	100.00	-
	รวม 50 เขต	1,602	1,729,665	407	554,240	71	74,156	29,277	39.48	398	500,316	1,133	1,155,193	969,765	83.95	-
51	สนน.	228	802,350	20	62,830	10	27,700	-	0.00	158	588,730	60	185,920	22,850	12.29	ดำเนินการครั้งที่ 3
	รวมเขต-สนน.	1,830	2,532,015	427	617,070	81	101,856	29,277	28.74	556	1,089,046	1,193	1,341,113	992,615	74.01	-