

## แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประจำเดือน สิงหาคม ( งวดวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561 )

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 15 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา						คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						หมายเหตุ
				แผนงานปีนี้		ได้รับขุดลอก		ผลงานขุดลอกทั้งหมด		ดูแลประจำ		หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		
				ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	
1	คลองसान	29	11,525	-	-	3	2,020	2,020	100.00	-	-	26	9,505	9,505	100.00	-
2	คลองสามวา	73	158,950	-	-	-	-	-	0.00	38	61,750	35	97,200	68,500	70.47	-
3	คลองเตย	7	3,336	-	-	-	-	-	0.00	-	-	7	3,336	3,336	100.00	-
4	คันทายาว	26	17,920	-	-	-	-	-	0.00	17	8,510	9	9,410	9,410	100.00	-
5	จตุจักร	6	3,555	-	-	-	-	-	0.00	-	-	6	3,555	1,815	51.05	-
6	จอมทอง	106	67,466	7	3,724	7	3,724	3,724	100.00	-	-	99	63,742	63,742	100.00	-
7	ดอนเมือง	15	21,330	1	820	1	820	820	100.00	-	-	14	20,510	20,510	100.00	-
8	ดินแดง	4	1,011	-	-	-	-	-	0.00	-	-	4	1,011	1,011	100.00	-
9	ดุสิต	19	11,200	-	-	-	-	-	0.00	3	1,920	16	9,280	9,280	100.00	-เก็บขยะวัชพืชเปิดทางน้ำ ไหลบริเวณคูน้ำของศรีกรีฑ ( วัดน้อยนพคุณ) ความยาว 1,200 ม.
10	ตลิ่งชัน	22	38,900	-	-	4	4,310	4,310	100.00	8	28,880	10	5,710	5,710	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตาม แผน
11	ทวีวัฒนา	17	34,896	-	-	-	-	-	0.00	-	-	17	34,896	34,896	100.00	-
12	ทุ่งครุ	44	66,330	-	-	-	-	-	0.00	-	-	44	66,330	66,330	100.00	หมายเหตุ ผลการดำเนินการ ได้ 100% ตั้งแต่ 30 เม.ย.61 จำนวน 44 คลอง
13	ธนบุรี	61	20,946	61	20,946	-	-	-	0.00	-	-	61	20,946	20,946	100.00	-
14	บางกอกน้อย	33	27,842	2	1,250	2	1,250	1,250	100.00	-	-	31	26,592	26,592	100.00	-

## แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประจำเดือน สิงหาคม ( งวดวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561 )

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 15 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา						คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						หมายเหตุ
				แผนงานปีนี้		ได้รับขุดลอก		ผลงานขุดลอกทั้งหมด		ดูแลประจำ		หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		
		ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	
15	บางกอกใหญ่	44	26,333	7	2,394	7	2,394	2,394	100.00	5	4,784	32	19,155	19,155	100.00	-
16	บางกะปิ	26	25,570	-	-	-	-	-	0.00	22	23,780	4	1,790	1,790	100.00	-
17	บางขุนเทียน	133	234,063	53	78,845	-	-	-	0.00	95	176,183	38	57,880	57,880	100.00	-
18	บางคอแหลม	30	16,539	-	-	-	-	-	0.00	-	-	30	16,539	16,539	100.00	-
19	บางซื่อ	23	12,463	-	-	2	450	450	100.00	-	-	21	12,013	12,013	100.00	-
20	บางนา	5	5,326	-	-	-	-	-	0.00	-	-	5	5,326	5,326	100.00	-
21	บางบอน	20	44,370	-	-	-	-	-	0.00	-	-	20	44,370	44,370	100.00	-
22	บางพลัด	47	20,699	-	-	2	922	-	0.00	-	-	45	19,777	19,777	100.00	-
23	บางรัก	9	1,688	1	130	1	130	-	0.00	-	-	8	1,558	1,558	100.00	-
24	บางเขน	34	51,644	-	-	7	12,930	9,807	75.85	-	-	27	38,714	38,714	100.00	-
25	บางแค	121	64,115	8	5,530	8	5,530	5,530	100.00	93	43,585	20	15,000	15,000	100.00	-
26	บึงกุ่ม	41	39,536	6	4,565	6	4,565	4,565	100.00	-	-	35	34,971	34,971	100.00	-

## แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประจำเดือน สิงหาคม ( งวดวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561 )

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 15 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา						คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						หมายเหตุ
				แผนงานปีนี้		ได้รับขุดลอก		ผลงานขุดลอกทั้งหมด		ดูแลประจำ		หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		
		ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	
27	ปทุมวัน	6	2,462	-	-	-	-	-	0.00	-	-	6	2,462	2,462	100.00	ปัจจุบันลำรางที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตฯ มีทั้งหมด 6 ลำราง แต่มีสภาพแค่ 4 ลำรางได้แก่ 1.คูรองเมือง 1-2 2.คูรองเมือง 3-4 3.คูซอยสุนทรพิมล 4.คูซอยโบโล แต่อีก 2 ลำรางไม่มีสภาพเป็นลำรางแล้ว และลำรางทั้ง 4 ลำรางไม่มีวัชพืชแต่อย่างใด ทางสำนักงานเขตฯ ได้เก็บขยะเดือนละ 1 ครั้ง/คลอง
28	ประเวศ	16	25,920	-	-	-	-	-	0.00	-	-	16	25,920	25,920	100.00	ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปในรอบ 1-15 พฤษภาคม 2561

## แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประจำเดือน สิงหาคม ( งวดวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561 )

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 15 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา						คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						หมายเหตุ
				แผนงานปีนี้		ได้รับขุดลอก		ผลงานขุดลอกทั้งหมด		ดูแลประจำ		หมุนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		
		ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	
29	ป้อมปราบศัตรูพ่าย	7	986	-	-	-	-	-	0.00	-	-	7	986	986	100.00	ไม่มีงานจ้างเหมาขุดลอก คู คลอง ใดมารับผิดชอบของ เขตฯ มีการเปิดทางน้ำไหล เก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา ( เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายไม่มีผัก ตบชวา)หมุนเวียนตลอดทั้งปี โดยกลุ่มงานระบายน้ำ,BEST ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตป้อม ปราบศัตรูพ่าย
30	พญาไท	3	1,130	-	-	-	-	-	0.00	-	-	3	1,130	1,130	100.00	-
31	พระนคร	6	743	-	-	-	-	-	0.00	6	743	-	-	-	0.00	-
32	พระโขนง	30	12,757	30	12,757	-	-	-	0.00	-	-	30	12,757	6,922	54.26	เข้าดำเนินการตามแผน รอบที่ 2 ของปีงบประมาณ 2561
33	ภาษีเจริญ	133	75,252	10	9,286	10	9,286	9,286	100.00	-	-	123	65,966	58,114	88.10	-
34	มีนบุรี	57	70,960	26	48,130	-	-	-	0.00	31	22,830	26	48,130	48,130	100.00	-
35	ยานนาวา	20	19,923	-	-	-	-	-	0.00	-	-	20	19,923	19,923	100.00	-

## แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประจำเดือน สิงหาคม ( งวดวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561 )

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 15 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา						คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						หมายเหตุ
				แผนงานปีนี้		ได้รับขุดลอก		ผลงานขุดลอกทั้งหมด		ดูแลประจำ		หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		
		ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	
36	ราชเทวี	7	1,932	-	-	-	-	-	0.00	1	950	6	982	982	100.00	ลำรางฯ(ถนนกำแพงเพชร7) ระยะ950เมตร เขตราชเทวี ดูแลเก็บขยะวัชพืช และ รายงานปริมาณขยะให้ สนน. ทุกวันที่20 ของเดือน
37	ราษฎร์บูรณะ	22	19,078	-	-	-	-	-	0.00	-	-	22	19,078	19,078	100.00	-
38	ลาดกระบัง	53	83,380	53	83,380	-	-	-	0.00	35	55,062	18	28,318	28,318	100.00	-
39	ลาดพร้าว	10	12,100	1	510	1	510	510	100.00	-	-	9	11,590	11,590	100.00	-
40	วังทองหลาง	12	6,256	-	-	-	-	-	0.00	-	-	12	6,256	6,256	100.00	-
41	วัฒนา	14	12,430	-	-	-	-	-	0.00	7	8,049	7	4,381	4,381	100.00	-
42	สวนหลวง	29	29,650	-	-	-	-	-	0.00	-	-	29	29,650	29,650	100.00	-

## แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประจำเดือน สิงหาคม ( งวดวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561 )

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักงานการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 15 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา						คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						หมายเหตุ
				แผนงานปีนี้		ได้รับขุดลอก		ผลงานขุดลอกทั้งหมด		ดูแลประจำ		หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		
		ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	
43	สะพานสูง	21	25,611	21	25,611	4	6,550	6,550	100.00	5	9,290	12	9,771	9,771	100.00	-สำนักงานเขตสะพานสูงจัด กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์สาธารณกุศล เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยการจัดเก็บขยะ วัชพืช และเปิดทางน้ำไหลคลอง ญี่ปุ่น
44	สัมพันธวงศ์	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-
45	สาทร	6	3,125	-	-	-	-	-	0.00	-	-	6	3,125	3,125	100.00	ดำเนินการครั้งที่ 2
46	สายไหม	29	50,982	4	14,165	4	14,165	14,165	100.00	-	-	25	36,817	36,817	100.00	-
47	หนองจอก	92	208,885	92	208,885	-	-	-	0.00	32	54,000	60	154,885	154,885	100.00	รายงานครบ 100%
48	หนองแขม	15	24,331	15	24,331	-	-	-	0.00	-	-	15	24,331	24,331	100.00	-
49	หลักสี่	12	9,100	-	-	-	-	-	0.00	-	-	12	9,100	9,100	100.00	ดำเนินการได้ 12 คลอง
50	ห้วยขวาง	8	5,959	2	4,600	2	4,600	4,600	100.00	-	-	6	1,359	1,359	100.00	-
	รวม 50 เขต	1,603	1,730,505	400	549,859	71	74,156	69,981	94.37	398	500,316	1,134	1,156,033	1,111,906	96.18	-
51	สนน.	227	800,400	20	62,830	9	25,750	17,175	66.70	158	588,730	60	185,920	169,450	91.14	-

## แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประจำเดือน สิงหาคม ( งวดวันที่ 1-15 สิงหาคม 2561 )

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 15 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา						คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						หมายเหตุ
				แผนงานปีนี้		ได้รับขุดลอก		ผลงานขุดลอกทั้งหมด		ดูแลประจำ		หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		
		ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	
	รวมเขต-สนน.	1,830	2,530,905	420	612,689	80	99,906	87,156	87.24	556	1,089,046	1,194	1,341,953	1,281,356	95.48	-