

แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประจำเดือน พฤศจิกายน (งวดวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 14 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา						คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						หมายเหตุ
				แผนงานปีนี้		ได้รับขุดลอก		ผลงานขุดลอกทั้งหมด		ดูแลประจำ		หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		
		ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	
1	คลองसान	29	11,525	-	-	3	1,773	-	0.00	-	-	26	9,752	1,102	11.30	-
2	คลองสามวา	73	158,950	-	-	-	-	-	0.00	38	61,750	35	97,200	12,733	13.10	-
3	คลองเตย	7	3,336	-	-	-	-	-	0.00	-	-	7	3,336	1,100	32.97	-
4	คันทายาว	27	18,140	-	-	-	-	-	0.00	17	8,510	10	9,630	-	0.00	-
5	จตุจักร	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-
6	จอมทอง	204	131,237	8	3,695	8	3,695	-	0.00	98	63,771	98	63,771	17,150	26.89	-
7	ดอนเมือง	14	20,510	-	-	-	-	-	0.00	-	-	14	20,510	2,230	10.87	-
8	ดินแดง	4	1,042	-	-	-	-	-	0.00	-	-	4	1,042	181	17.37	-
9	ดุสิต	16	7,588	-	-	-	-	-	0.00	1	1,200	15	6,388	900	14.09	1.คูข้างสโมสรทหารอากาศ ยาว 300 เมตร 2.คูชอยของศรีภษ (วัดน้อย นพคุณ) ยาว 600 เมตร
10	ตลิ่งชัน	22	38,900	-	-	-	-	-	0.00	11	2,900	11	36,000	1,280	3.56	-
11	ทวีวัฒนา	18	35,207	-	-	3	2,230	-	0.00	-	-	15	32,977	21,235	64.39	-
12	ทุ่งครุ	44	66,330	-	-	-	-	-	0.00	-	-	44	66,330	14,150	21.33	หมายเหตุ ทำความสะอาด คู คลอง กำจัดวัชพืช เปิดทางน้ำ ไหลโดยแรงงาน จำนวน 6 คลอง
13	ธนบุรี	61	20,946	-	-	-	-	-	0.00	-	-	61	20,946	2,700	12.89	-
14	บางกอกน้อย	33	27,842	1	1,500	1	1,500	-	0.00	-	-	32	26,342	2,060	7.82	-

แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประจำเดือน พฤศจิกายน (งวดวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 14 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา						คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						หมายเหตุ
				แผนงานปีนี้		ได้รับขุดลอก		ผลงานขุดลอกทั้งหมด		ดูแลประจำ		หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		
		ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	
15	บางกอกใหญ่	44	26,333	44	26,333	6	4,351	-	0.00	5	4,784	33	17,198	1,940	11.28	-
16	บางกะปิ	26	25,570	-	-	5	7,990	-	0.00	15	12,000	6	5,580	-	0.00	-
17	บางขุนเทียน	133	234,063	-	-	-	-	-	0.00	92	173,843	41	60,220	10,880	18.07	-
18	บางคอแหลม	30	16,539	-	-	-	-	-	0.00	-	-	30	16,539	1,270	7.68	-
19	บางซื่อ	23	12,463	-	-	-	-	-	0.00	-	-	23	12,463	970	7.78	-
20	บางนา	5	5,266	-	-	-	-	-	0.00	-	-	5	5,266	780	14.81	-
21	บางบอน	20	44,370	-	-	-	-	-	0.00	-	-	20	44,370	1,200	2.70	-
22	บางพลัด	47	20,699	-	-	2	1,334	-	0.00	-	-	45	19,365	4,371	22.57	-
23	บางรัก	9	1,688	9	1,688	-	-	-	0.00	-	-	9	1,688	991	58.71	-
24	บางเขน	34	52,084	3	4,548	3	4,548	-	0.00	-	-	31	47,536	6,690	14.07	-
25	บางแค	121	64,115	7	7,015	7	7,015	-	0.00	93	41,650	21	15,450	2,940	19.03	-
26	บึงกุ่ม	42	41,086	5	4,085	5	4,085	-	0.00	-	-	37	37,001	1,300	3.51	-

แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประจำเดือน พฤศจิกายน (งวดวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 14 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา						คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						หมายเหตุ
				แผนงานปีนี้		ได้รับขุดลอก		ผลงานขุดลอกทั้งหมด		ดูแลประจำ		หมุนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		
		ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	
27	ปทุมวัน	6	2,462	-	-	-	-	-	0.00	-	-	6	2,462	2,462	100.00	ปัจจุบันลำรางที่อยู่ในความดูแลของสนง.เขตฯมีทั้งหมด 6 ลำราง แต่มีสภาพแค่ 4 ลำราง ได้แก่ 1.คูรอบเมือง 1-2 2.คูรอบเมือง 3-4 3.คูซอยสุนทรพิมล 4.คูซอยโบโล แต่อีก 2 ลำราง ไม่มีสภาพเป็นลำรางแล้ว และ ลำรางทั้ง 4 ลำรางไม่มีวัชพืช แต่อย่างไร ทางสนง.เขตฯ ได้ เก็บขยะเดือนละ 1 ครั้ง
28	ประเวศ	16	25,920	-	-	-	-	-	0.00	1	2,900	15	23,020	2,060	8.95	-
29	ป้อมปราบศัตรูพ่าย	7	986	-	-	-	-	-	0.00	-	-	7	986	215	21.81	ไม่มีงานจ้างเหมาขุดลอก คู คลอง ในความรับผิดชอบของ เขต ฯ มีการเปิดทางน้ำไหล เก็บขยะวัชพืชผักตบชวา(เขต ป้อมปราบศัตรูพ่ายไม่มีผักตบชวา)หมุนเวียนตลอดทั้งปี โดยแรงงานกลุ่มงานระบายน้ำ,BEST ฝ่ายโยธาสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประจำเดือน พฤศจิกายน (งวดวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักงานการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 14 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา						คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						หมายเหตุ
				แผนงานปีนี้		ได้รับขุดลอก		ผลงานขุดลอกทั้งหมด		ดูแลประจำ		หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		
		ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	
30	พญาไท	3	1,130	-	-	-	-	-	0.00	-	-	3	1,130	150	13.27	ลำางชุมชนวัดมะกอกกลาง สวนความยาว 150 เมตร ดำเนินการ 19 ตุลาคม 2561
31	พระนคร	6	743	-	-	-	-	-	0.00	6	743	-	-	-	0.00	-
32	พระโขนง	30	12,757	30	12,757	-	-	-	0.00	-	-	30	12,757	1,600	12.54	-
33	ภาษีเจริญ	133	75,252	8	5,192	8	5,192	-	0.00	-	-	125	70,060	17,969	25.65	-
34	มีนบุรี	53	64,756	26	47,760	-	-	-	0.00	27	16,996	26	47,760	16,110	33.73	-
35	ยานนาวา	20	19,923	-	-	-	-	-	0.00	-	-	20	19,923	3,325	16.69	-
36	ราชเทวี	7	1,932	-	-	-	-	-	0.00	1	950	6	982	-	0.00	-
37	ราษฎร์บูรณะ	22	19,078	-	-	-	-	-	0.00	-	-	22	19,078	5,439	28.51	-
38	ลาดกระบัง	58	75,320	58	75,320	-	-	-	0.00	35	45,452	23	29,868	-	0.00	-
39	ลาดพร้าว	10	12,250	-	-	-	-	-	0.00	-	-	10	12,250	200	1.63	-
40	วังทองหลาง	12	6,256	12	6,256	-	-	-	0.00	-	-	12	6,256	530	8.47	-
41	วัฒนา	14	12,430	-	-	-	-	-	0.00	7	8,049	7	4,381	850	19.40	-
42	สวนหลวง	29	29,650	29	29,650	-	-	-	0.00	-	-	29	29,650	2,300	7.76	-
43	สะพานสูง	21	25,611	2	972	2	972	-	0.00	5	9,290	14	15,349	1,500	9.77	-
44	สัมพันธวงศ์	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-
45	สาทร	6	3,125	-	-	-	-	-	0.00	-	-	6	3,125	600	19.20	ดำเนินการครั้งที่ 1
46	สายไหม	30	50,515	3	7,420	3	7,420	-	0.00	-	-	27	43,095	4,040	9.37	-
47	หนองจอก	92	208,885	92	208,885	-	-	-	0.00	32	54,000	60	154,885	-	0.00	-

แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประจำเดือน พฤศจิกายน (งวดวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 14 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา						คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						หมายเหตุ
				แผนงานปีนี้		ได้รับขุดลอก		ผลงานขุดลอกทั้งหมด		ดูแลประจำ		หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		
		ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	
48	หนองแขม	13	19,251	-	-	-	-	-	0.00	-	-	13	19,251	3,220	16.73	-
49	หลักสี่	12	9,100	-	-	-	-	-	0.00	-	-	12	9,100	9,100	100.00	ดำเนินการได้ 1 คลอง
50	ห้วยขวาง	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-
	รวม 50 เขต	1,686	1,763,161	337	443,076	56	52,105	-	0.00	484	508,788	1,146	1,202,268	181,823	15.12	-
51	สนน.	234	1,015,070	27	84,530	16	54,500	-	0.00	158	774,650	60	185,920	65,072	35.00	-
	รวมเขต-สนน.	1,920	2,778,231	364	527,606	72	106,605	-	0.00	642	1,283,438	1,206	1,388,188	246,895	17.79	-